

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2015

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2015	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO																		
C.C. 10 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI																		
Accantonamenti per esecuzione lavori di somma urgenza	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 20.000,00	cap. 1680/10	€ 20.000,00	€ 9.296,40						D. D. Varie	Lavori eseguiti	100%		
Manutenzione edifici comunali e scuole	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 30.000,00	cap. 1640/10	€ 30.000,00	€ 29.319,50						D.D. varie	Lavori eseguiti	100%		
Adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Bernabei	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 15.000,00	cap. 1678/10	€ 15.000,00	€ -						D.D. 873 del 22/10/15 - D.D. 874 del 22/10/15	Lavori eseguiti	100%		
Adeguamento alle norme di sicurezza delle Scuole e degli Edifici comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 50.000,00	cap. 1678/10	€ 35.272,06	€ 22.047,30						D.D. Varie	Lavori eseguiti	100%		
Recupero sisma 97 locali ex angrafe per Stazione dei carabinieri	Petrignano	Cristiano Rocco	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 68.384,00	cap. 1621/10	€ 68.384,00	€ -				D.G.C. 151 del 1/10/15		D.D. 1071 del 11/12/15	Rep. 7451 del 11/02/2016	60%		
Recupero sisma 97 locali ex angrafe per Stazione dei carabinieri	Petrignano	Cristiano Rocco	Proventi condono dilizio	cap. 2410	€ 32.000,00	cap. 1630/10	€ 31.616,00	€ -				D.G.C. 151 del 1/10/15		D.D. 1071 del 11/12/15	Rep. 7451 del 11/02/2016	60%		
Recupero sisma 97 locali ex angrafe per Stazione dei carabinieri	Petrignano	Cristiano Rocco	Contributo Regionale post-sisma	cap. 2014	€ 200.000,00	cap. 1620/10	€ 200.000,00					D.G.C. 151 del 1/10/15		D.D. 1071 del 11/12/15	Rep. 7451 del 11/02/2016	60%		
Manutenzione straordinaria impianti termici comunali	Capoluogo e frazioni	Rossi Stefano	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710-1711	€ 25.000,00	cap. 1641/10	Entrata non realizzata											
Arredo urbano centro storico	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710-1711	€ 40.000,00	cap. 1641/10	Entrata non realizzata											
Restauro mura urliche danneggiate dal sisma 97 - lato Nord di Assisi	Assisi	Cristiano Rocco	Contributo Regionale post-sisma	cap. 2014	€ 200.000,00	cap. 1620/10	€ 200.000,00	€ -				D.G.C. 217 del 29/12/15	D.D. 522 del 2/07/15 - D.D. 1163 del 30/12/15			50%		
Restauro mura interne al PIR di Rocca Sant'Angelo	Rocca Sant'Angelo	Cristiano Rocco	Contributo Regionale post-sisma	cap. 2014	€ 40.000,00	cap. 1620/10	In attesa parere Soprintendenza											
Manutenutensione beni immobili comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano Rocco	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 30.000,00	cap. 1621/10	€ 30.000,00	€ 1.878,00						D.D. Varie	Lavori eseguiti	100%		
funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA																		
C.C. 39 SCUOLA MATERNA																		
Realizzazione edificio da adibire ad asilo nido e farmacia comunale	S. Maria degli Angeli	Cristiano Rocco	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 70.000,00	cap. 1621/39	Non impegnato											
C.C. 41 SCUOLE ELEMENTARI																		
Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola elementare "Giovanni XXIII"	S. Maria degli Angeli	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2015	€ 60.000,00	cap. 1620/41	€ 60.000,00	€ -				D.G.C. 201 del 3/12/15				50%		
Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola elementare "Giovanni XXIII"	S. Maria degli Angeli	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 60.000,00	cap. 1640/41	€ 60.000,00	€ -				D.G.C. 201 del 3/12/15		D.D. 1161 del 30/12/15		50%		
Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola elementare e media di Via E. Toti	S. Maria degli Angeli	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2015	€ 40.000,00	cap. 1620/41	€ 40.000,00	€ -				D.G.C. 202 del 3/12/15				50%		

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2015

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2015	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Progetto di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola elementare e media di Via E. Toti	S. Maria degli Angeli	Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 40.000,00	cap. 1678/41	€ 40.000,00	€ -				D.G.C. 202 del 3/12/15	D.D. 1160 del 30/12/15			50%		
C.C. 43 SCUOLA MEDIA																		
Riqualificazione Recinzione Plesso scolastico ed uffici comunali di Petignano	Petignano	Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/43	€ 11.631,48	€ 11.631,48					D.D. 720 del 4/9/15		Lavori eseguiti	100%		
funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI																		
C.C. 55 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA																		
Allstimento tecnico-espositivo della Rocca Maggiore	Assisi	Silvia Sensi	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia	cap. 2426	€ 300.000,00	cap. 1660/55	€ 300.000,00	€ -				D.G.C. 210 del 23/12/15						
Allstimento tecnico-espositivo della Rocca Maggiore	Assisi	Silvia Sensi	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 100.000,00	cap. 1640/55	€ 100.000,00	€ -				D.G.C. 201 del 3/12/15	D.D. 1146 del 24/12/15					
Allstimento tecnico-espositivo della Rocca Maggiore	Assisi	Silvia Sensi	Contributo di privati	cap. 2413	€ 44.000,00	cap. 1660/55	€ 44.000,00	€ -				D.G.C. 210 del 23/12/15	D.D. 1146 del 24/12/15					
funzione 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO																		
C.C. 57 IMPIANTI SPORTIVI																		
Progetto ampliamento del Centro federale Boxe	S. Maria degli Angeli	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap.2016	€ 53.000,00	cap.1620/57	€ 53.000,00	€ -				D.G.C. 149 del 25/09/15	D.D. 941 del 12/11/15	Rep 7544 del 10/02/2016		60%		
Progetto ampliamento del Centro federale Boxe	S. Maria degli Angeli	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap.2400	€ 27.000,00	cap.1640/57	€ 27.000,00	€ -				D.G.C. 149 del 25/09/15		Rep 7544 del 10/02/2016		60%		
Progetto ampliamento del Centro federale Boxe	S. Maria degli Angeli	Cristiano Rocco	Contributo privati	cap. 2413	€ 40.000,00	cap. 1660/57	€ 40.000,00	€ -				D.G.C. 149 del 25/09/15	D.D. 941 del 12/11/15	Rep 7544 del 10/02/2016		60%		
Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano Rocco	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710-1711	€ 50.000,00	cap.1641/57	Entrata non realizzata											
Piscina coperta comunale - lavori di adeguamento alla normativa regionale	S. Maria degli Angeli	Rino Ciavaglia	Proventi piscine comunali	cap.490	€ 19.100,00	cap.1661/57	€ 19.059,00	€ -						D.D. 1061 del 10/12/15	Eseguito	100%		
Piscina comunale di Assisi - 2° stralcio	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710-1711	€ 200.000,00	cap.1641/57	Entrata non realizzata											
Messa in opera tappeto in erba sintetica presso lo Stadio Migaghelli - contributo all'ASD Angelana	S.M.Angeli	Rino Ciavaglia	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 60.000,00	cap.1678/57	€ 60.000,00	€ 60.000,00						D.D. 840 del 13/10/15	Erogato	100%		

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2015

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2015	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Manutenzione straordinaria Tensostruttura Viale Maratona	S.M.Angeli	Franco Siena	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710-1711	€ 30.000,00	cap.1641/57	Entrata non realizzata								Lavori eseguiti	100%		
funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI																		
C.C. 62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI																		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 100.000,00	cap. 1621/62	€ 100.000,00	€ 14.247,16				D.G.C. 167 del 29/10/15		D.D. Varie	Lavori in corso	30%	Aprile 2016	
Realizzazione rotatoria di fronte all'Istituto Serafico	Assisi	Siena Franco	Contributo Regionale	cap. 2004	€ 62.775,00	cap. 1619/62	€ 62.725,00	€ -				D.G.C. 214 del 23/12/15			In attesa del finanziamento regionale			
Realizzazione rotatoria di fronte all'Istituto Serafico	Assisi	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 33.775,00	cap. 1678/62	€ 33.775,00	€ -				D.G.C. 214 del 23/12/15 D.D. 652 del 7/8/15			In attesa del finanziamento regionale			
Manutenzione strade di montagna	Zone di Montagna	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1678/62	€ 30.000,00	€ -						D.D. Varie	Lavori eseguiti	100%		
Riqualificazione marciapiedi Via Giovanni XXIII (zona est)	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 100.000,00	cap. 1529/62	Non impegnato											
Riqualificazione centro - 2° stalcio	Tordandrea	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 100.000,00	cap. 1678/62	Entrata non realizzata											
Manutenzione strada di Via Tre Fossi	Montagna	Brunella Gambelunghes	Proventi vendita beni immobili	cap.1710-1711	€ 40.000,00	cap. 1641/62	Entrata non realizzata											
"Zona Ivancich" in Assisi - messa in sicurezza del versante in frana	Assisi	Stefano Nodessi	Fondi CIPE	cap.2224	€ 3.000.000,00	cap. 1686/62	Entrata non realizzata											
Ampliamento marciapiedi Via Eugubina - maggiore spesa	Petrignano	Giorgio Ermini	Proventi monetizzazione standards urbanistici	cap.2405	€ 15.000,00	cap. 1529/62	€ 13.475,00	€ -				D.G.C. 107 del 2/7/15			Eseguiti	100%		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Franco Siena	Proventi vendita beni immobili	cap.1710-1711	€ 20.000,00	cap. 1641/62	Entrata non realizzata											
Decreto del Commissario Delegato n° 55 del 12.05.2015 "Rimodulazione ed integrazione del Piano degli interventi di cui al Decreto del Commissario Delegato 15.10.2013 n° 5". - Approvazione progetto definitivo/esecutivo per "completamento della Strada (cap.1649/62)		Brunella Gambelunghes	Contributo regionale	cap. 2018	€ 21.000,00	cap. 1649/62	€ 21.000,00	€ -						In corso redazione atti di gara				
C.C. 64 SISTEMAZIONE PARCHEGGI COMUNALI E SEGNALETICA																		
Soppressione passaggio a livello di Via Patrono d'Italia - indennità di esproprio aggiuntiva	S.M.Angeli	Stefano Rossi	Incameramento fidejussione	cap. 2435	€ 200.000,00	cap. 1700/64	Riproposto nel Bilancio 2016											

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2015

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2015	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
C.C. 65 SEGNALETICA																		
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni codice della strada	cap. 380	€ 40.000,00	cap. 1660/65	€ 40.000,00	€ -				D.D. 818 del 8/10/15			In Corso		Aprile 2016	
Progetto Segnaletica Centro Storico	Assisi	Antonio Gentili	Contributo Statale L.77/00	cap. 1801	€ 36.000,00	cap. 1801/65	Entrata non realizzata											
Progetto Segnaletica Centro Storico - cofinanziamento	Assisi	Antonio Gentili	Proventi sanzioni codice della strada	cap. 380	€ 4.000,00	cap. 1660/65	€ 4.000,00	€ -				D.D. 818 del 8/10/15						
C.C. 68 PUBBLICA ILLUMINAZIONE																		
Completamento e manutenzione punti luce zona ex ICAP	S.M.Angeli	Siena Franco	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 12.000,00	cap. 1621/68	€ 12.000,00	€ -				D.G.C. 165 del 22/10/15			Lavori eseguiti	100%		
Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi vendita beni immobili	cap.1710-1711	€ 30.000,00	cap. 1641/68	Entrata non realizzata											
funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																		
C.C. 74 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA																		
Eliminazione barriere architettoniche edifici privati	Capoluogo e frazioni	Leonardo Mignini	Contributo Regionale	cap. 2405	€ 40.000,00	cap. 2200/74	€ 12.671,08	€ 12.671,08					D.D. 75 del 17/2/15		Lavori eseguiti	100%		
Manutenzione appartamento ERP di Via Martin Luther King	S.M.Angeli	Franco Siena	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 10.000,00	cap. 1678/74	€ 8.019,58	€ -					D.D. 536 del 6/7/15		In Corso		Giugno 2016	
Ultimazione Alloggi comunali e manutenzione mura perimetrali Castello	Castello S. Gregorio	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2020	€ 50.000,00	cap. 1624/74	Entrata non realizzata											
C.C. 79 DEPURATORE COMUNALE																		
Costruzione depuratore comunale presso il canile	S.M.Angeli	Rossi Stefano	Contributi dei comuni consorziati	cap. 2225	€ 44.728,00	cap. 1660/79	€ 44.727,00	€ 36.896,06					D.D. 739 del 10/09/15		Eseguiti	100%	In Corso	
Costruzione depuratore comunale presso il canile	S.M.Angeli	Rossi Stefano	Contributo Cannara (applicazione avanzo vincolato 2014)		€ 6.929,00	cap. 1660/79	€ 6.929,00	€ -					D.D. 739 del 10/09/15		Eseguiti	100%	In Corso	
C.C. 83 PARCHI, GIARDINI, ALBERATURE																		
Messa a norma giochi e complementi di arredi su spazi verdi pubblici e scolastici	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/83	€ 7.942,00	€ -					D.D. 1055 del 9/12/15		Lavori eseguiti	60%		
Manutenzione straordinaria verde pubblico comunale	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710-1711	€ 30.000,00	cap. 1641/83	Entrata non realizzata											
Realizzazione verde pubblico attrezzato comunale su area di Protezione Civile	Capodacqua	Siena Franco	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710-1711	€ 30.000,00	cap. 1641/83	€ 30.000,00						D.G.C. 196 del 26/11/15		In corso		Aprile 2016	
Completamento percorso verde															In corso			

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2015

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2015	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
lungo il torrente Tescio con sistemazione sponde del fiume (cap.1660/83)	S.M.Angeli	Brunella Gambelunghes	Contributo Regionale	cap. 2034	€ 40.000,00	cap. 1660/83	Entrata non realizzata								attribuzione finanziamento regionale	Anno 2016		
Completamento percorso verde lungo il torrente Tescio con sistemazione idraulica del fiume (cap.1660/83)	S.M.Angeli	Brunella Gambelunghes	Contributo Regionale	cap. 2034	€ 400.000,00	cap. 1660/83	Entrata non realizzata								In corso attribuzione finanziamento regionale	Anno 2016		
Manutenzione aree verdi e alberature - contributo all'Agenzia Forestale		Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 20.000,00	cap. 1640/83	€ 20.000,00						D.D. 1150 del 28/12/15		In corso		Marzo 2016	
funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE																		
C.C. 92 CIMITERI																		
Manutenzione cimiteri comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Vendita loculi retrocessi	cap. 1720	€ 30.000,00	cap. 1660/92	€ 12.100,06	€ 11.103,32	€ 17.899,94 Avanzo vincolato	Riproposto nel Bilancio 2016				D.D. Varie	In Corso	30%		
Manutenzione straordinaria cimitero di Assisi	Assisi	Botticchia Giovanni	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 50.000,00	cap. 1665/92	Avanzo vincolato			Riproposto nel Bilancio 2016					Anno 2016			
Manutenzione straordinaria cimitero di Capodacqua	Capodacqua	Botticchia Giovanni	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 5.000,00	cap. 1603/92	Avanzo vincolato			Riproposto nel Bilancio 2016					Anno 2016			
Manutenzione straordinaria cimitero di Palazzo	Palazzo	Botticchia Giovanni	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 25.000,00	cap. 1677/92	€ 732,00	€ -	€ 24.268,00 Avanzo vincolato	Riproposto nel Bilancio 2016				D.D. 896 del 27/10/15	Anno 2016			
Manutenzione straordinaria cimitero di Petignano	Petignano	Botticchia Giovanni	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 60.000,00	cap. 1646/92	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00 Avanzo vincolato	Riproposto nel Bilancio 2016				D.D. 779 del 24/9/15	N. 4571 del 06/11/15	In Corso	50%	
Manutenzione straordinaria cimitero di Petignano	Petignano	Botticchia Giovanni	Vendita loculi	cap. 1726	€ 32.000,00	cap. 1646/92	€ 32.000,00	€ -						D.G.C. 118 del 23/7/15 D.G.C. 181 del 12/11/15	In Corso	90%		
Manutenzione straordinaria cimitero di S.M. Angeli	S.M.Angeli	Botticchia Giovanni	Applicazione avanzo vincolato 2014		€ 52.000,00	cap. 1602/92	€ 20.381,19	€ 9.381,19	€ 31.618,81 Avanzo vincolato	Riproposto nel Bilancio 2016	D.G.C. 169 del 29/10/15			D.D. 539 del 7/7/15	In Corso	30%		

* Lo studio di fattibilità normalmente viene eseguito prima della programmazione

N.B.: Il liquidato potrebbe non corrispondere al pagato a causa delle limitazioni imposte dal Patto di stabilità