

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamen to	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/13	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazi one	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO																		
C.C. 10 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI																		
Manutenzione beni immobili comunali e scuole comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap.2400	69.000,00	cap.1640/10	€ 69.000,00	€ 68.219,96			D.G.C. 245 del 29/12/2011	ESPLET. GARA	C.E. ELETTR. E ALTRI	Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO- Perizia D.D. 118/2014 - 90gg.	90%		
Manutenzione beni immobili comunali e scuole comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazioni	cap.2405	33.000,00	cap.1529/10	€ 33.000,00	€ 5.126,90			D.G.C. 245 del 29/12/2011	ESPLET. GARA	C.E. ELETTR. E ALTRI	Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO- Perizia D.D. 118/2014 - 90gg.	90%		
Manutenzione beni immobili comunali e scuole comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano Rocco	Avanzo presunto		60.000,00	cap.1621/10	€ 60.000,00	€ 45.670,27			D.G.C. 245 del 29/12/2011	ESPLET. GARA	C.E. ELETTR. E ALTRI	Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO- Perizia D.D. 118/2014 - 90gg.	90%		
Manutenzione beni immobili comunali e scuole comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano Rocco	Proventi condono edilizio	cap.2410	20.000,00	cap.1630/10	€ 20.000,00	€ 1.300,00			D.G.C. 245 del 29/12/2011	ESPLET. GARA	C.E. ELETTR. E ALTRI	Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO- Perizia D.D. 118/2014 - 90gg.	90%		
Manutenzione Palazzo Capitano del Popolo per ufficio Carabinieri	Assisi	Botticchia/Nodesi	Proventi concessioni edilizie	cap.2400	20.000,00	cap.1640/10	€ 20.000,00	€ 15.023,15			D.G.C. 28	REALIZZATI			ESEGUITO	100%		
Riqualificazione ultimo livello ex scuola Tordandrea	Tordandrea	Cristiano Rocco	Avanzo presunto	Avanzo presunto	35.000,00	cap.1621/10	€ 35.000,00	€ 33.758,26			D.G.C. 244	AFFID.		Rep. 1412 - 19/04/12	ESEGUITO	100%	Cert.Reg. Es. 7/12/12	
Ripristino muro Via della Selva - Assisi	Assisi	Gambelunghe Brunella	Proventi sanzioni ambientali	cap.2402	50.000,00	cap.1678/10	€ 50.000,00	€ 30.493,62			D.G.C. 235 DEL 9/11/12	ESEGUITA	D.D.129 DEL 15/1/13	Rep. N. 7459 20/05/2013	IN CORSO Sosp. Lavori 27/09/2013	100%		
Ripristino muro Via della Selva - Assisi	Assisi	Gambelunghe Brunella	Avanzo presunto		20.000,00	cap.1621/10	€ 20.000,00	€ -			D.G.C. 235 DEL 9/11/12	ESEGUITA	D.D.129 DEL 15/1/13	Rep. N. 7459 20/05/2013	IN CORSO Sosp. Lavori 27/09/2013	100%		
Realizzazione centrale fotovoltaica ad alto rendimento	S.M.Angeli	Rossi/Nodesi	Proventi vendita beni immobili	Cap. 1710	100.000,00	cap.1641/10	€ -	€ -	ACQUISITO		ENTRATA	FINANZ. FONDI BANDO MINISTERO			lavoro non finanziato			
Sistemazione edifici scolastici		Cristiano Rocco	Contributo Regionale	Cap. 2015	125.000,00	cap.1620/10	€ 125.000,00	€ -	ACQUISITO		D.G.C. 245	ESPLET. GARA	C.E. ELETTR.	Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO- Perizia D.D. 118/2014 - 90gg.	90%		
Riqualificazione Ex Scuola Violenza - maggiore spesa	Violenza	Cristiano Rocco	Avanzo amministrazioni 2010		80.000,00	cap.1621/10	€ 80.000,00	€ 1.144,50			D.G.C. 5 DEL 18/1/13		Sensi Leonello	Rep. 7466 27/09/13	IN CORSO - 90gg.	60%		
funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA																		
C.C. 39 SCUOLA MATERNA																		
Realizzazione immobile per realizzazione asilo nido e servizi integrativi all'infanzia	S.M.Angeli	Cristiano/Nodesi	Mutuo	cap.2483	250.000,00	cap.1638/39	€ -	€ -			D.G.C. 45 del 23/2/12		D.G.C. 196 18/10/13		Esecuzione a cura Michelangelo Costruz.			
C.C. 45 ISTRUZIONE SUPERIORE																		
Manutenzione straordinaria sede universitaria	S.M.Angeli	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	Cap. 2400	50.000,00	cap.1640/45	€ 50.000,00	€ 2.722,50			D.G.C. 247	ESEGUITO	D.D. 2688 DEL 1/10/12	Rep. 7439 - 19/11/12	ESEGUITO	100%		
											29/12/2011							

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamen to	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/13	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazi one	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI																		
C.C. 56 TEATRO LYRICK																		
Manutenzione straordinaria teatro Lyrick	S.M.Angeli	Laloni/Baldoni	Proventi monetizzati one standards urbanistici	cap.2405	40.000,00	cap.1529/56	€ 40.000,00	€ 39.410,00			D.D. 3139 11/11/11							
funzione 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO																		
C.C. 57 IMPIANTI SPORTIVI																		
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Capoluogo e frazioni	Nodessi/Cristiano	Proventi monetizzati one standards urbanistici	cap.2405	40.000,00	cap.1529/57	€ 40.000,00	€ 34.359,68			IN CORSO				ESEGUITO	100%		
Completamento Palazzetto dello Sport	S.M.Angeli	Nodessi/Cristiano	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap.1680	640.000,00	cap.2230/57	€ -	€ -	IN ATTESA DI CONVENZ.									
funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI																		
C.C. 62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI																		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Siena	Proventi monetizzati one standards urbanistici	cap.2405	70.000,00	cap.1529/62	€ 70.000,00	€ 68.997,43			D.G.C. 235	ESEGUITA	D.D. 1905 del 27/6/12			100%		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Siena	Proventi condono edilizio	cap.2410	10.000,00	cap.1630/62	€ 10.000,00	€ 6.461,40				ESEGUITA	D.D. 2600 del 19/9/12			100%		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Siena	Avanzo presunto		70.000,00	cap.1621/62	€ 70.000,00	€ 70.000,00			D.G.C. 198 13/10/11	ESEGUITA	D.G.C. 72 del 29/3/12			100%		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Siena	Proventi sanzioni ambientali	cap.2402	70.000,00	cap.1678/62	€ 70.000,00	€ 35.153,74			D.G.C. 235 15/12/11	ESEGUITA	D.G.C. 72 del 29/3/12			100%		
Riqualificazione marciapiedi Via A.Canini	Torchiagina	Siena/Nodessi	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap.1680	60.000,00	cap.2230/62	€ 27.300,18	€ -				VEDI 2012						
Realizzazione marciapiedi Tordibetto - parco della mamma	Tordibetto	Siena Franco	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap.1680	80.000,00	cap.2230/62	€ -	€ -	Progettazioni e in corso									
Riqualificazione centro storico Petignano - II° stralcio	Petignano	Cristiano Rocco	Mutuo	cap.2473	300.000,00	cap.1638/62	€ -	€ -			IN CORSO			Racc.422-8/10/13	30gg.	30%		
Riqualificazione via del Colle in Assisi centro - cofinanziamento	Assisi	Siena/Nodessi	Avanzo presunto		30.000,00	cap.1621/62	€ 30.000,00	€ -			IMP.RAG.							
Riqualificazione centro e viabilità Frazione di	Armenzano		Proventi vendita beni	cap. 1710	60.000,00	cap.1641/62					ENTRATA	REALIZZATO	ACQUISITA AREA					

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamen to	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/13	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazi one	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Armenzano		Botticchia/Nodessi	immobili				€ -	€ -			NON REAL.	IN ECONOMIA	PRO-LOCO					
Realizzazione percorso pedonale a lato di via Eugubina	Petrignano	Nodessi	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	70.000,00	cap.1641/62	€ -	€ -		PROG. FIN.	ENTRATA	VEDI 2012	PROG. APPROV.					
Maggiore spesa riqualificazione area centrale paese	Tordibetto	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap.2400	50.000,00	cap.1640/62	€ 50.000,00	€ 14.450,64		APPROV.	D.G.C. 246		REALIZZATO	Rep. 7423 - 27/07/12	IN CORSO - Nuova Impr. D.D.2584/13 - 30gg.	60%		
Riqualificazione Piazza S.Pietro	Assisi	Nodessi	Mutuo	cap.2473	160.000,00	cap.1638/62	€ -	€ -	REDATTO PROG. PREL.		ENTRATA	VEDI 2013						
Realizzazione rotatoria incrocio Via Sacro Tugurio con Via Monte Subasio	Rivotorto	Nodessi	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	150.000,00	cap. 1641/62	€ -	€ -			ENTRATA							
Manutenzione straordinaria viabilità area est Assisi	Assisi	Botticchia/Siena	Proventi sanzioni ambientali	cap.2402	10.000,00	cap.1678/62	€ 10.000,00	€ -	D.G.C. 244 del 20/12/13		IMP.RAG.							
Manutenzione straordinaria per riapertura Vicolo di collegamento tra Via D.Stella e Via S.Francesco - Assisi	Assisi	Cristiano Rocco	Avanzo di bilancio corrente		50.000,00	cap.1517/62	€ 50.000,00	€ 1.040,00	PROGETTO	RICHIES.		D.G.C. 152 DEL 13/7/12	ESEGUITA	REP. 7438 DEL 19/11/12	ESEGUITA - Ultimazione Lavori 15/11/13	100%		
Manutenzione straordinaria percorso pedonale di Via Eugubina - Petignano	Petrignano	Giorgio Ermini	Avanzo amministrazione 2010		40.000,00	cap.1621/62	€ 40.000,00	€ -	APPROVATO O CONF. SERV.		D.G.C. 265 DEL 20/12/12	ESPLETATA	D.D. 1368 DEL 04/06/2013	Rep. 7463 del 24.07.2013	IN CORSO	100%		
Manutenzione straordinaria marciapiedi Via della Porziuncola - Tordandrea	Tordandrea	Cristiano Rocco	Avanzo amministrazione 2010		10.000,00	cap.1621/62	€ 10.000,00	€ 10.000,00			D.G.M. 198	REALIZZATI				100%	Cert.Reg. Es. 10/1/12	
Intervento di recupero funzionale delle infrastrutture a rete ricomprese nel P.I.R. di Assisi centro 1, zona 1/B	Assisi	Nodessi	Proventi monetizzazioni standards	Cap. 2405	131.000,00	cap.1529/62	€ 131.000,00	€ 25.985,77			D.G.M. 185	REALIZZATI				100%		
C.C. 64 SISTEMAZIONE PARCHEGGI COMUNALI E SEGNALETICA																		
Realizzazione parcheggio in Via Los Angeles a servizio della Scuola primaria e secondaria -Via Toti	S.M.Angeli	Nodessi	Avanzo presunto		80.000,00	cap.1621/64	€ 80.000,00	€ -	IN ATTESA DI			TORNATO L'OK	A SETTEMBRE					
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Nodessi	Proventi concessioni edilizie (cap.2400)	cap. 2400	50.000,00	cap.1640/64	€ 50.000,00	€ 50.000,00	CESSIONE	AREE	IMP.RAG.	D.D. 2997	REALIZZATI			100%		
Realizzazione parcheggio a servizio della Scuola Materna -Via Sorignani	Tordandrea	Nodessi	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap. 1680	80.000,00	cap.2230/64	€ -	€ -	LO REALIZ.		ENTRATA	REALIZZATO PRIVATI						
							€ -	€ -	IL PRIVATO		NON REAL.							

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva			
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data			
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamen to	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/13	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazi one	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità	
Realizzazione Parcheggio a servizio centro diurno e museo della scuola di Castelnuovo	Castelnuovo	Cristiano/Lentischio	Avanzo amministrazione 2010		100.000,00	cap.1621/64	€ 100.000,00	€ -	AFFIDATA	ACQUISITO approvato D.C.C. 20 del 04/03/2013	DGC 182 del 1/10/13	ESPLET. GARA	Bondini srl	IN CORSO	150 gg.	40%			
C.C. 68 PUBBLICA ILLUMINAZIONE									PROGET.	PROGETTO									
Realizzazione pubblica illuminazione nuovo svincolo stradale S.M.Angeli sud	S.M.Angeli	Botticchia/Node ssi	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	150.000,00	cap.1641/68	€ -	€ -	REDATTO		ENTRATA								
									PROG. PREL.		NON REAL.								
Realizzazione pubblica illuminazione nuovo svincolo stradale S.M.Angeli sud	S.M.Angeli	Botticchia/Node ssi	Mutuo	cap. 2511	100.000,00	cap.1638/68	€ -	€ -	REDATTO			ESPLET.	LAVORI IN CORSO						
									PROG. PREL.			GARA							
Riqualificazione e manutenzione impianti illuminazione pubblica zone di montagna	località montane	Botticchia/Node ssi	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	30.000,00	cap.1678/68	€ 30.000,00	€ 30.000,00			D.G.C. 223 del 30/11/11	ESPLET.	D.D. 548 del 21/02/12		ESEGUITO	100%			
												GARA							
Riqualificazione impianti illuminazione pubblica	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Node ssi	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	60.000,00	cap.1678/68	€ 60.000,00	€ 59.991,64			D.G.C. 223	ESPLET.	D.D. 548 del 21/02/12		ESEGUITO	100%			
											30/11/2011	GARA	D.D. 1963 del 4/7/12						
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Node ssi	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	70.000,00	cap.1640/68	€ 70.000,00	€ 70.000,00			D.G.C. 223	ESPLET.	D.D. 548 del 21/02/12		ESEGUITO	100%			
											30/11/2011	GARA							
Realizzazione illuminazione mura perimetrali Castello S.Gregorio	Castello S.Gregorio	Botticchia/Node ssi	Proventi alienazione diritti	cap. 1680	20.000,00	cap.2230/68	€ -	€ -			ENTRATA								
											NON REAL.								
Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione Via del Colle di Mezzo - Rivotorto	Rivotorto	Siena Franco	Avanzo presunto		20.000,00	cap.1621/68	€ 20.000,00	€ -	IN CORSO		IN CORSO								
									PROGET.		IMP. RAG.								
Ampliamento illuminazione pubblica Assisi e Frazioni	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Node ssi	Mutuo	cap. 2511	80.000,00	cap.1638/68	€ -	€ -			ENTRATA								
											NON REAL.								
funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																			
C.C. 74 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA																			
Interramento reti elettriche e telefoniche nei P.I.R.	Capoluogo e frazioni	Cristiano/Nodesi	Contributo Regionale	cap.1920	171.000,00	cap.2170/74	€ 170.551,67	€ 63.547,81			D.G.C. 20		TELECOM IN CORSO						
											17/02/2011		ENEL DEVE PARTIRE						
C.C. 77 ACQUEDOTTO																			
Contributo per realizzazione linea acquedotto o fognatura in zone con fenomeni di inquinamento delle falde acquifere	Capoluogo e frazioni	Franco Siena	Proventi concessioni edilizie	Cap. 2400	30.000,00	cap.1640/77	€ 30.000,00	€ 7.520,36	ASSESSOR E PER GIUNTA		D.G.C. 167	ESPLET.	D.G.C. 215 del 15/11/11						
											01/09/2011	BANDO	D.D. 3640 del 19/12/11						
Ampliamento rete idrica	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Mutuo	cap. 2489	100.000,00	cap.1660/77	€ -	€ -	ACQUISITO		ENTRATA								
									PARERE ATIZ		NON REAL.								
Piano di caratterizzazione ambientale e analisi di rischio sanitario per contaminazione da sostanza	Capoluogo		Contributo	cap. 2017	80.000,00	cap.1634/77			PROTOCOL . INTESA REGIONE	Autoriz. Piano caratterizz. n n	D.G.C. 167	ESPLET.	D.D. 3640	IN CORSO					

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamen to	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/13	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazi one	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
organo-alogenate delle acque sotterranee di Assisi e Bastia Umbra	e frazioni	Rossi/Nodessi	Regionale				€ 80.000,00	€ 47.149,34	24/11/2011	regionale n. 1739 del 25/3/13	01/09/2011	GARA	19/12/2011			50%		
Piano di caratterizzazione ambientale e analisi di rischio sanitario per contaminazione da sostanza organo-alogenate delle acque sotterranee di Assisi e Bastia Umbra	Capoluogo e frazioni	Rossi/Nodessi	Contributo Regionale	cap. 2227	8.000,00	cap.1634/77	€ 8.000,00	€ 8.000,00	24/11/2011	PROTOCOL . INTESA REGIONE	Autoriz. Piano caratterizz. D.D. regionale n. 1739 del 25/3/13	D.G.C. 167	ESPLET.	D.D. 3640	IN CORSO			
funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE																		
C.C. 88 SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA																		
Realizzazione centro associativo per anziani	Assisi	Cristiano/Nodes si	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap. 1680	100.000,00	cap. 1641/88	€ -	€ -			ENTRATA							
Sistemazione esterna ed opere impiantistiche CVA di Palazzo	Palazzo	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazi one standards urbanistici	cap. 2405	20.000,00	cap. 1529/88	€ 20.000,00	€ 19.688,15			D.G.C. 168				ESEGUITO	100%	Collaudo 25/07/2011	Agibilità 27/09/11
Contributo per finiture Spazio per attività sociali di Tordibetto	Tordibetto	Nodessi	Avanzo amministrazi one 2010		20.000,00	cap. 1621/88	€ 20.000,00	€ -			IMP. RAG.							
Contributo per opere di finitura C.V.A. di Palazzo	Palazzo	Cristiano/Nodes si	Avanzo amministrazi one 2010		10.000,00	cap. 1621/88	€ 10.000,00	€ 10.000,00			IMP. RAG.		D.G.C. n.117 DEL 31/05/12		ESEGUITO	100%		
Opere di sistemazione Palazzo S. Ildebrando per attività sociali	Assisi	Nodessi	Avanzo amministrazi one 2010		20.000,00	cap. 1621/88	€ 20.000,00	€ 19.998,80			D.G.C. 23 19/01/12				ESEGUITO	100%	Cert.Reg. Es. 1/10/12	
C.C. 92 CIMITERI																		
Manutenzione cimiteri comunali	Capoluogo e frazioni	Siena/Nodessi	Vendita loculi retrocessi	cap. 1720	30.000,00	cap. 1660/92	€ 14.109,38	€ 13.983,38			IN CORSO							
Manutenzione cimitero di Palazzo	Palazzo	Siena/Nodessi	Vendita loculi	cap.1721	40.000,00	cap. 1677/92	€ 40.000,00	€ 37.826,42			IN CORSO		D.D. 2012 VARIE					
											IMP. RAG.							

* Lo studio di fattibilità normalmente viene eseguito prima della programmazione