

## MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2012

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
<b>funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>																		
<b>C.C. 10 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>																		
Manutenzioni straordinarie del patrimonio ed adeguamento norme sicurezza	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Proventi beni in disuso	cap. 1711/1760	€ 20.000,00	cap. 1660/10	€ 4.348,00	€ 4.348,00					D.D. 2188 del 31/7/12					
Manutenzione edifici comunali e scuole	Capoluogo e frazioni	Cristiano/Rossi	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 60.000,00	cap. 1640/10	€ 60.000,00	€ 59.617,62					Liquidazioni varie		ESEGUITO	100%		
Redazione quadro strategico di valorizzazione dei centri storici (Q.S.V.) - incarico professionale	Assisi	Nodessi Stefano	Contributo Regionale	cap. 2079	€ 15.000,00	cap. 1840/10	€ 15.000,00	€ -	AFFIDATO INCARICO				D.D. 1759 del 14/6/12		ESEGUITO	100%		
Opere di finitura Palazzo Bernabei	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 40.000,00	cap. 1640/10	€ 40.000,00	€ 40.000,00		ESEGUITO	ESEGUITO	ESEGUITO	D.G.C.183		ESEGUITO	100%	Cert.Reg. Es. 30/9/12	
Riqualificazione ex scuola ViOLE - maggiore spesa (cap.1678/10)	ViOLE	Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 25.000,00	cap. 1678/10	€ 25.000,00	IMPEGN. RAG.				D.G.C. 5	Sensi Leonello	Rep. 7466 del 27/9/13	IN CORSO - 90gg.	60%		
Riqualificazione ultimo livello ex scuola di Tordandrea	Tordandrea	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1529/10	€ 30.000,00				DGC 237 del 13/12/13	IN CORSO			30gg.	35%		
Riqualificazione fonti lavatoio Via San Simeone	Tordandrea	Botticchia Giovanni	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/10	€ 20.000,00	€ 19.987,48					D.D. 1858 del 22/6/12		ESEGUITO	100%		
Rifacimenti impianto termico scuola materna Rivotorto	Rivotorto	Rossi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 18.000,00	cap. 1640/10	€ 18.000,00						D.D. 2280 del 7/8/12		ESEGUITO	100%	In fase di definizione	
Maggiore spesa adeguamento della palazzina di Mojano a caserma per essere locata alla Guardia di Finanza (cap. 1526/10)	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 45.000,00	cap. 1526/10	€ 45.000,00	IMPEGN. RAG.					D.D. 2012 VARIE		ESEGUITO	100%		
<b>funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>																		
<b>C.C. 39 SCUOLA MATERNA</b>																		
Realizzazione edificio da adibire ad asilo nido e farmacia comunale	S.M.Angeli	Nodessi/Cristiano	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 152.000,00	cap. 1529/39	ENTRATA NON REALIZZATA		D.G.C. 45 del 23/2/12	D.C.C. 88 - 12/7/12					Esecuzione a cura Michelangelo Costruz.			
Realizzazione edificio da adibire ad	S.M.Angeli		Proventi alienazioni diritti	cap. 1680	€ 80.000,00	cap. 2230/39	ENTRATA		Idem sopra	Idem sopra					Idem sopra			

## MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2012

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva	
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Atto e data					Tempo e %		Atto e data	
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo
asilo nido e farmacia comunale	S.M. Angeli	Nodessi/Cristiano	alienazioni di beni patrimoniali	cap. 1000	€ 000.000,00	cap. 2200/39	ENTRATA NON REALIZZATA										
Realizzazione edificio da adibire ad asilo nido e farmacia comunale	S.M. Angeli	Nodessi/Cristiano	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	€ 18.000,00	cap. 1641/39	ENTRATA NON REALIZZATA		Idem sopra	Idem sopra					Idem sopra		
Risanamento conservativo copertura e sostituzione infissi Scuola Materna Rinascita	Assisi	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2015	€ 74.100,00	cap. 1620/39	ENTRATA NON REALIZZATA		D.G.C. 252 29/12/11								
Risanamento conservativo copertura e sostituzione infissi Scuola Materna Rinascita - cofinanziamento	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 25.000,00	cap. 1529/39	ENTRATA NON REALIZZATA		D.G.C. 252 29/12/11								
Lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Via Liverani (cap.1660/39)	Rivotorto	Cristiano Rocco	Contributo Statale	cap. 1789	€ 100.000,00	cap. 1660/39	ENTRATA NON REALIZZATA				D.G.C. 205 31/10/13	IN CORSO			90gg.	30%	
<b>C.C. 41 SCUOLE ELEMENTARI</b>																	
Risanamento conservativo del tetto della scuola elementare Giovanni XXIII	S.M. Angeli	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2015	€ 30.000,00	cap. 1620/39	ENTRATA NON REALIZZATA				D.D. 2041 12/07/2012		D.D. 2528 10/10/2013	Rep. 7472 del 27/11/13	30gg.	80%	
<b>C.C. 43 SCUOLE MEDIE</b>																	
Verifica di vulnerabilità sismica Scuola Media Frate Francesco	Assisi	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2015	€ 28.802,00	cap. 1620/43	€ 27.297,60	€ 27.297,60					AFF. INC. D.D. 3171 DEL 16/11/12		ESEGUITO	100%	
<b>funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>																	
<b>C.C. 55 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA</b>																	
Adeguamento funzionale Palazzo Monte Frumentario	Assisi	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2059	€ 320.000,00	cap. 1521/55	€ 320.000,00	€ 203.330,43	REALIZZATO 1° STRALCIO ANTIFURTO-VIDEOSORV.				D.G.C. 236 DEL 9/11/12	Rep. 7452 del 27/3/13	IN CORSO-Perizia in approvaz.	80%	
Adeguamento funzionale Palazzo Monte Frumentario - cofinanziamento	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 113.000,00	cap. 1529/55	€ 113.000,00	€ 32.058,53					D.G.C. 236 DEL 9/11/12	Rep. 7452 del 27/3/13	IN CORSO-Perizia in approvaz. - 100gg.	80%	
<b>funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>																	
<b>C.C. 62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI</b>																	
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 80.000,00	cap. 1678/62	€ 80.000,00	€ 43.377,14	D.G.C. 256 DEL 7/12/12	D.G.C. 161 del 26/7/12			D.D. 1038 del 5/4/12		IN CORSO		

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2012**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Riqualificazione centro Petignano - II° stralcio	Petignano	Cristiano Rocco	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	€ 210.000,00	cap. 1641/62	€ 210.000,00	IMPEGN. RAG.	IN APPROV. DEFIN.		IN CORSO			Racc. 4222 del 8/10/13	IN CORSO	30%		
									VARIANTE AL PRG	D.C.C. 138 del 22/11/12								
Realizzazione Marciapiedi Via Eugubina - area centrale del paese	Petignano	Ermini Giorgio	Contributo Regionale - L.46/97	cap. 2004	€ 47.500,00	cap. 1619/62	€ 47.500,00	€ 47.500,00	APPROVATO CONF. SERV.		D.G.C. 265 DEL 20/12/12	ESPLETATA	D.D. 1368 DEL 04/06/2013	Rep. 7463 del 24.07.2013	IN CORSO	100%		
Riqualificazione centro e viabilità Frazione di Armenzano	Armenzano	Botticchia Giovanni	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	€ 60.000,00	cap. 1641/62	ENTRATA NON REALIZZATA											
Realizzazione marciapiede da Tordibetto al parco della mamma	Tordibetto	Botticchia Giovanni	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	€ 80.000,00	cap. 1641/62	ENTRATA NON REALIZZATA		Progettazione in corso									
Realizzazione rotatoria incrocio Via Sacro Tugurio con Via Monte Subasio	Rivotorto	Nodessi Stefano	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	€ 150.000,00	cap. 1641/62	ENTRATA NON REALIZZATA											
Realizzazione marciapiedi Via A.Canini	Torchigina	Botticchia/Siena	Avanzo presunto		€ 33.000,00	cap. 1621/62	€ 33.000,00	€ 7.846,26		D.D. 1551 del 28/5/12		ESPLETATA						
Opere di urbanizzazione primaria lottizzazione Landrini S.M.Angeli	S.M.Angeli	Siena Franco	Incameramento fidejussione	cap. 2435	€ 13.425,00	cap. 1660/62	€ 13.424,61		REALIZZATI	INCAMERATA POLIZZA	D.D. 1331 del 28/5/13	D.D. 35 del 9/1/14			100%			
										FIDEJUSSORIA								
Ristrutturazione su area pro loco di Torchigina lato scuola - maggiore spesa	Torchigina	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 20.000,00	cap. 1678/62	€ 20.000,00			D.G.C. 197 del 18/10/13	IN CORSO				30%			
Ripristino strada Madonna dei Tre Fossi	Assisi	Botticchia Giovanni	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 30.000,00	cap. 1640/62	ENTRATA NON REALIZZATA											
<b>C.C. 64 SISTEMAZIONE PARCHEGGI COMUNALI E SEGNALETICA</b>																		
Realizzazione Parcheggio a servizio del centro diurno disabili e museo della scuola (ex scuola elementare)	Castelnuovo	Cristiano/Lentischio	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 20.000,00	cap. 1529/64	€ 20.000,00		ACQUISITO PROGETTO		DGC 182 del 1/10/13	ESPLETATA GARA	Bondini srl	IN CORSO	150gg.	40%		
									APPROVATO D.C.C. 20 del 04/03/2013		D.G.C. 182 del 1/10/13		Rep. 7477 del 17/2/14					
Maggiore spesa Scala mobile di collegamento tra via fonti di ...	Assisi		Contributo di ...	cap. 2413	€ 34.655,00	cap. 1526/64				D.G.C. 63 del 7/4/11					100%			

## MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2012

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
mattatoio Moiano e Via S. Agnese, connessione al parcheggio di Mojano		Nodessi	privati				€ 34.654,37	€ 9.912,18										
<b>C.C. 65 SEGNALETICA</b>																		
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 40.000,00	cap. 1678/65		€ 40.000,00	€ 35.281,00				D.D. 1746 del 13/6/12 D.D. 2214 del 2/8/12 D.D. 2399 del 30/8/12			ESEGUITO	100%	
<b>C.C. 68 PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>																		
Realizzazione pubblica illuminazione nuovo svincolo stradale S.M.Angeli sud	S.M.Angeli	Botticchia/Siena	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 70.000,00	cap. 1640/68	€ 5.000,00	€ 3.532,59		PRONTO PROGETTO				D.D. 1828 del 20/6/12		ESEGUITO	100%	
Realizzazione pubblica illuminazione nuovo svincolo stradale S.M.Angeli sud	S.M.Angeli	Botticchia/Siena	Proventi alienazioni diritti patrimoniali	cap. 1680	€ 80.000,00	cap. 2230/68	€ 19.169,59	IMPEGN. RAG.								ESEGUITA IN PARTE		
Realizzazione pubblica illuminazione nuovo svincolo stradale S.M.Angeli sud	S.M.Angeli	Botticchia/Siena	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1678/68	€ 30.000,00	€ 30.000,00					D.D. 3291 del 28/11/12			ESEGUITA IN PARTE		
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Siena	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 40.000,00	cap. 1678/68	€ 40.000,00	€ 27.164,75		PRONTO PROGETTO			D.D. 1968 DEL 5/7/12 D.D. 1570 del 5/7/12			ESEGUITO IN PARTE		
Interventi di efficienza energetica - Bando Regionale	Capoluogo e frazioni	Rossi Stefano	Contributo Regionale	cap. 2024	€ 332.000,00	cap. 1660/68	€ 331.375,80	€ 276.871,17				D.G.C. 198 DEL 28/9/12	AGG. LAV.	CONS. LAV.				
Interventi di efficienza energetica - cofinanziamento Bando Regionale	Capoluogo e frazioni	Rossi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 160.000,00	cap. 1640/68	€ 160.000,00	€ 160.000,00				D.G.C. 198 DEL 28/9/12	AGG. LAV.	CONS. LAV.			100%	31/03/2014
Interventi di efficienza energetica - cofinanziamento Bando Regionale	Capoluogo e frazioni	Rossi Stefano	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 80.000,00	cap. 1529/68	€ 78.624,20	€ 16.610,90				D.G.C. 198 DEL 28/9/12	AGG. LAV.	CONS. LAV.				
Produzione energia elettrica da fonti	Capoluogo e frazioni		Contributo	cap. 2024	€ 126.000,00	cap. 1660/68						D.G.C.208 DEL 11/10/12	AGG. LAV.	CONS. LAV.				

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2012**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
rinnovabili - Bando Regionale	frazioni	Rossi Stefano	Regionale	cap. 2024	€ 120.000,00	cap. 1600/80	€ 125.864,33	€ 69.219,56					D.D. 3336 DEL 29/11/12	14/01/2013				
Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili - cofinanziamento Bando Regionale	Capoluogo e frazioni	Rossi Stefano	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	€ 72.000,00	cap. 1641/68	€ 65.395,00	€ 46.146,37			D.G.C.208 DEL 11/10/12		AGG. LAV. DEL 29/11/12	CONS. LAV. DEL 14/01/2013	95%	31/03/2014		
Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili - cofinanziamento Bando Regionale	Capoluogo e frazioni	Rossi Stefano	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 18.000,00	cap. 1529/68	€ 18.000,00				D.G.C.208 DEL 11/10/12		AGG. LAV. DEL 29/11/12	CONS. LAV. DEL 14/01/2013				
Completamento pubblica illuminazione Via del collicello	Capodacqua	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 10.000,00	cap. 1678/68	€ 10.000,00	IMPEGN. RAG.										
<b>funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>																		
<b>C.C. 77 ACQUEDOTTO</b>																		
Ampliamento rete idrica	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 50.000,00	cap. 1640/77	€ 50.000,00			PRONTO PROGETTO		D.G.C. 264 del 14/12/12	D.D. 644 del 6/3/13	D.D. 304 DEL 31/01/13	Rep. N. 7465 del 9/9/2013	70%		
Ampliamento rete idrica	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali (cap.2402)	cap. 2402	€ 50.000,00	cap. 1678/77	€ 50.000,00			PRONTO PROGETTO		D.G.C. 264 del 14/12/12	D.D. 644 del 6/3/13	D.D. 304 DEL 31/01/13	Rep. N. 7465 del 9/9/2013	70%		
<b>C.C. 83 PARCHI, GIARDINI, ALBERATURE</b>																		
Sistemazione percorso verde lungo il fiume Tescio con realizzazione passerella pedonale S.Vittorino	Capoluogo e frazioni	Gambelunghes Brunella	Fondi GAL	cap. 2034	€ 200.000,00	cap. 1660/83	€ 198.605,68			APPROVATO	D.G.C. n. 245 del 20/12/13	IN CORSO						
Sistemazione percorso verde lungo il fiume Tescio con realizzazione passerella pedonale S.Vittorino	Capoluogo e frazioni	Gambelunghes Brunella	Avanzo presunto		€ 20.000,00	cap. 1621/83	€ 20.000,00	€ 18.150,00			APPROVATO	D.G.C. n. 245 del 20/12/13	IN CORSO					
Sistemazione percorso verde lungo il fiume Tescio con realizzazione passerella pedonale S.Vittorino	Capoluogo e frazioni	Gambelunghes Brunella	Proventi concessioni edilizie	cap. 1690	€ 80.000,00	cap. 2030/83					APPROVATO	D.G.C. n. 245 del 20/12/13	IN CORSO					

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2012**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva			
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Atto e data					Tempo e %		Atto e data			
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità	
riorme rescio con realizzazione passerella pedonale S.Vittorino	frazioni	Gambelunghe Brunella	alienazioni diritti patrimoniali	cap. 1000	€ 50.000,00	cap. 2230/03	ENTRATA NON REALIZZATA		D.G.C. 256 DEL 7/12/12	DET. GAL n.13 del 17/12/13									
<b>funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>																			
<b>C.C. 88 SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>																			
Opere di sistemazione Palazzo S.Ildebrando per attività sociali e ricreative - maggiore spesa	Assisi	Nodessi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 20.000,00	cap. 1640/88	ENTRATA NON REALIZZATA												
<b>C.C. 92 CIMITERI</b>																			
Manutenzione cimiteri comunali	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Vendita loculi retrocessi	cap. 1720	€ 30.000,00	cap. 1660/92	€ 29.989,43	€ 29.007,91		IN CORSO			D.D. 2012 VARIE						
Manutenzione cimiteri comunali	Palazzo	Siena Franco	Vendita loculi	cap. 1721	€ 20.000,00	cap. 1677/92	€ 20.000,00	IMPEGN. RAG.		APPROV. PROGETTO									
Manutenzione cimiteri comunali	Capodacqua	Siena Franco	Vendita loculi	cap. 1722	€ 10.000,00	cap. 1603/92	€ 10.000,00	€ 9.977,38		IN CORSO			D.D. 3497 del 13/12/12						
Manutenzione cimiteri comunali	S.M.Angeli	Siena Franco	Vendita loculi	cap. 1723	€ 50.000,00	cap. 1665/92	€ 50.000,00	€ 6.558,20		IN CORSO			D.D. 2012 VARIE						
* Lo studio di fattibilità normalmente viene eseguito prima della programmazione																			