

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamen to	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato 31/12/12	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazi one	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO																		
C.C. 10 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI																		
Manutenzione beni immobili comunali e scuole comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano/Node ssi	Proventi concessioni edilizie	cap.2400	69.000,00	cap.1640/10	€ 69.000,00	€ 34.231,74				D.G.C. 245	ESPLET.	C.E.	Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO-Sosp. Lavori 30/1/13		
Manutenzione beni immobili comunali e scuole comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano/Node ssi	Proventi monetizzazi one	cap.2405	33.000,00	cap.1529/10	€ 33.000,00	€ 5.126,90				D.G.C. 245	ESPLET.	C.E.	Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO-Sosp. Lavori 30/1/13		
Manutenzione beni immobili comunali e scuole comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano/Node ssi	Avanzo presunto		60.000,00	cap.1621/10	€ 60.000,00	€ 6.951,32				D.G.C. 245	ESPLET.	C.E.	Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO-Sosp. Lavori 30/1/13		
Manutenzione beni immobili comunali e scuole comunali	Capoluogo e frazioni	Cristiano/Node ssi	Proventi condono edilizio	cap.2410	20.000,00	cap.1630/10	€ 20.000,00	€ 1.300,00				D.G.C. 245	ESPLET.	C.E.	Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO-Sosp. Lavori 30/1/13		
Manutenzione Palazzo Capitano del Popolo per ufficio Carabinieri	Assisi	Botticchia/Node ssi	Proventi concessioni edilizie	cap.2400	20.000,00	cap.1640/10	€ 20.000,00	€ 13.849,00				D.G.C. 28	REALIZZATI			ESEGUITO	100%	
Riqualificazione ultimo livello ex scuola Tordandrea	Tordandrea	Cristiano/Node ssi	Avanzo presunto	Avanzo presunto	35.000,00	cap.1621/10	€ 35.000,00	€ 25.872,00				D.G.C. 244	AFFID.		Rep. 1412 - 19/04/12	ESEGUITO	100%	Cert.Reg. Es. 7/12/12
Ripristino muro Via della Selva - Assisi	Assisi	Gambelunghe Brunella	Proventi sanzioni ambientali	cap.2402	50.000,00	cap.1678/10	€ 50.000,00	€ -				D.G.C. 235 DEL 9/11/12	ESEGUITA	D.D.129 DEL 15/1/13				
Ripristino muro Via della Selva - Assisi	Assisi	Gambelunghe Brunella	Avanzo presunto		20.000,00	cap.1621/10	€ 20.000,00	€ -				D.G.C. 235 DEL 9/11/12	ESEGUITA	D.D.129 DEL 15/1/13				
Realizzazione centrale fotovoltaica ad alto rendimento	S.M.Angeli	Rossi/Node ssi	Proventi vendita beni immobili	Cap. 1710	100.000,00	cap.1641/10	€ -	€ -	ACQUISITO		ENTRATA	FINANZ. FONDI						
Sistemazione edifici scolastici		Cristiano/Node ssi	Contributo Regionale	Cap. 2015	125.000,00	cap.1620/10	€ 125.000,00	€ -	PROGETTO		NON REAL.	BANDO MINISTERO						
Riqualificazione Ex Scuola Viole – maggiore spesa	Viole	Cristiano/Node ssi	Avanzo amministrazi one 2010		80.000,00	cap.1621/10	€ 80.000,00	€ 758,50				D.G.C. 5 DEL 18/1/13			Rep. 7436 del 12/11/12	IN CORSO-Sosp. Lavori 30/1/13		
funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA																		
C.C. 39 SCUOLA MATERNA																		
Realizzazione immobile per realizzazione asilo nido e servizi integrativi all'infanzia	S.M.Angeli	Cristiano/Node ssi	Mutuo	cap.2483	250.000,00	cap.1638/39	€ -	€ -				D.G.C. 45 del 23/2/12			IN CORSO			
															PROGETTO			
C.C. 45 ISTRUZIONE SUPERIORE																		
Manutenzione straordinaria sede universitaria	S.M.Angeli	Cristiano/Node ssi	Proventi concessioni edilizie	Cap. 2400	50.000,00	cap.1640/45	€ 50.000,00	€ 2.420,00				D.G.C. 247	ESEGUITO	D.D. 2688 DEL 1/10/12		IN CORSO-Sosp. Lavori 30/1/13		
												29/12/2011						
funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI																		
C.C. 56 TEATRO LYRICK																		

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamen to	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato 31/12/12	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazioni	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Manutenzione straordinaria teatro Lyrick	S.M.Angeli	Laloni/Baldoni	Proventi monetizzazione standards urbanistici	cap.2405	40.000,00	cap.1529/56	€ 40.000,00	€ 27.551,53			D.D. 3139 11/11/11							
funzione 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO																		
C.C. 57 IMPIANTI SPORTIVI																		
Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Capoluogo e frazioni	Cristiano/Node ssi	Proventi monetizzazione standards	cap.2405	40.000,00	cap.1529/57	€ 40.000,00	€ 31.661,35			IN CORSO				ESEGUITO	100%		
Completamento Palazzetto dello Sport	S.M.Angeli	Cristiano/Node ssi	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap.1680	640.000,00	cap.2230/57	€ -	€ -	IN ATTESA DI CONVENZ.									
funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI																		
C.C. 62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI																		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Node ssi	Proventi monetizzazione standards urbanistici	cap.2405	70.000,00	cap.1529/62	€ 70.000,00	€ -			D.G.C. 235 15/12/2011	ESEGUITA	D.D. 1905 del 27/6/12					
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Node ssi	Proventi condono edilizio	cap.2410	10.000,00	cap.1630/62	€ 10.000,00	€ -			IMP. RAG.		D.D. 2600 del 19/9/12					
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Node ssi	Avanzo presunto		70.000,00	cap.1621/62	€ 70.000,00	€ 66.250,59			D.G.C. 198 13/10/11	ESEGUITA	D.G.C. 72 del 29/3/12					
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Node ssi	Proventi sanzioni ambientali	cap.2402	70.000,00	cap.1678/62	€ 70.000,00	€ 35.153,74			D.G.C. 235 15/12/2011	ESEGUITA	D.G.C. 72 del 29/3/12					
Riqualificazione marciapiedi Via A.Canini	Torchiagina	Siena/Node ssi	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap.1680	60.000,00	cap.2230/62	€ 27.300,18	€ -				VEDI 2012						
Realizzazione marciapiedi Tordibetto - parco della mamma	Tordibetto	Cristiano/Node ssi	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap.1680	80.000,00	cap.2230/62	€ -	€ -			ENTRATA	VEDI 2012						
Riqualificazione centro storico Petignano - II° stralcio	Petrignano	Cristiano/Node ssi	Mutuo	cap.2473	300.000,00	cap.1638/62	€ -	€ -	IN CORSO	RICHIES. PARERI	ENTRATA	VEDI 2012						
Riqualificazione via del Colle in Assisi centro - cofinanziamento	Assisi	Siena/Node ssi	Avanzo presunto		30.000,00	cap.1621/62	€ 30.000,00	€ -			IMP.RAG.							
Riqualificazione centro e viabilità Frazione di Armenzano	Armenzano	Botticchia/Node ssi	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	60.000,00	cap.1641/62	€ -	€ -			ENTRATA	REALIZZATO IN ECONOMIA	ACQUISITA AREA					
Realizzazione percorso pedonale a lato di via Eugubina	Petrignano	Node ssi	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	70.000,00	cap.1641/62	€ -	€ -		PROG. FIN. REGIONE	ENTRATA	VEDI 2012	PROG. APPROV. CONF. SERVIZI					

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamen to	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato 31/12/12	Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazi one	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Maggiore spesa riqualificazione area centrale paese	Tordibetto	Cristiano/Node ssi	Proventi concessioni edilizie	cap.2400	50.000,00	cap.1640/62	€ 50.000,00	€ 1.210,00		APPROV.	D.G.C. 246	REALIZZAT O	Rep. 7423 - 27/07/12	IN CORSO-Sosp. Lavori 30/1/13				
Riqualificazione Piazza S.Pietro	Assisi	Nodessi	Mutuo	cap.2473	160.000,00	cap.1638/62	€ -	€ -	REDATTO PROG. PREL.		ENTRATA	VEDI 2013						
Realizzazione rotatoria incrocio Via Sacro Tugurio con Via Monte Subasio	Rivotorto	Nodessi	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	150.000,00	cap.1641/62	€ -	€ -			ENTRATA							
Manutenzione straordinaria viabilità area est Assisi	Assisi	Botticchia/Nod essi	Proventi sanzioni ambientali	cap.2402	10.000,00	cap.1678/62	€ 10.000,00	€ -			IMP.RAG.							
Manutenzione straordinaria per riapertura Vicolo di collegamento tra Via D.Stella e Via S.Francesco – Assisi	Assisi	Cristiano/Node ssi	Avanzo di bilancio corrente		50.000,00	cap.1517/62	€ 50.000,00	€ -	PROGETTO ESEGUITO	RICHIES. PARERI	IMP.RAG.	D.G.C. 152 DEL 13/7/12	ESEGUITA	REP. 7438 DEL 19/11/12	IN CORSO-Sosp. Lavori 30/1/13			
Manutenzione straordinaria percorso pedonale di Via Eugubina – Petrignano	Petrignano	Gambelunghe Brunella	Avanzo amministrazi one 2010		40.000,00	cap.1621/62	€ 40.000,00	€ -			PROGETTO REALIZ.							
Manutenzione straordinaria marciapiedi Via della Porziuncola – Tordandrea	Tordandrea	Cristiano/Node ssi	Avanzo amministrazi one 2010		10.000,00	cap.1621/62	€ 10.000,00	€ 10.000,00			D.G.M. 198	REALIZZATI			100%	Cert.Reg. Es. 10/1/12		
Intervento di recupero funzionale delle infrastrutture a rete ricomprese nel P.I.R. di Assisi centro 1, zona 1/B	Assisi	Nodessi	Proventi monetizzazi oni standards urbanistici	Cap. 2405	131.000,00	cap.1529/62	€ 131.000,00	€ 25.666,82			D.G.M. 185	REALIZZATI			100%			
C.C. 64 SISTEMAZIONE PARCHEGGI COMUNALI E SEGNALETICA																		
Realizzazione parcheggio in Via Los Angeles a servizio della Scuola primaria e secondaria -Via Toti	S.M.Angeli	Nodessi	Avanzo presunto		80.000,00	cap.1621/64	€ 80.000,00	€ -	IN ATTESA DI			TORNATO L'OK	A SETTEMBR E					
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Nod essi	Proventi concessioni edilizie (cap.2400)	cap. 2400	50.000,00	cap.1640/64	€ 50.000,00	€ 50.000,00		AREE	IMP.RAG.	DALLA PROVINCIA	AL PRG IN C.C.		100%			
Realizzazione parcheggio a servizio della Scuola Materna -Via Sorignani	Tordandrea	Nodessi	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap. 1680	80.000,00	cap.2230/64	€ -	€ -	LO REALIZ.		ENTRATA	REALIZZAT O PRIVATI						
Realizzazione Parcheggio a servizio centro diurno e museo della scuola di Castelnuovo	Castelnuovo	Gambelunghe Brunella	Avanzo amministrazi one 2010		100.000,00	cap.1621/64	€ 100.000,00	€ -	AFFIDATA	ACQUISITO	IN CORSO							
C.C. 68 PUBBLICA ILLUMINAZIONE																		
Realizzazione pubblica illuminazione nuovo svincolo stradale S.M.Angeli sud	S.M.Angeli	Botticchia/Nod essi	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	150.000,00	cap.1641/68	€ -	€ -	REDATTO PROG. PREL.		ENTRATA							
Realizzazione pubblica illuminazione nuovo svincolo stradale S.M.Angeli sud	S.M.Angeli	Botticchia/Nod essi	Mutuo	cap. 2511	100.000,00	cap.1638/68	€ -	€ -	REDATTO PROG. PREL.			ESPLET. GARA	LAVORI IN CORSO					

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato 31/12/12	Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Riqualificazione e manutenzione impianti illuminazione pubblica zone di montagna	località montane	Botticchia/Nodessi	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	30.000,00	cap.1678/68	€ 30.000,00	€ 11.745,97			D.G.C. 223 del 30/11/11	ESPLET.	D.D. 548 del 21/02/12		ESEGUITO	100%		
Riqualificazione impianti illuminazione pubblica	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Nodessi	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	60.000,00	cap.1678/68	€ 60.000,00	€ 19.652,57			D.G.C. 223 30/11/2011	ESPLET.	D.D. 548 del 21/02/12 D.D. 1963 del 4/7/12		ESEGUITO	100%		
Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Nodessi	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	70.000,00	cap.1640/68	€ 70.000,00	€ -			D.G.C. 223 30/11/2011	ESPLET.	D.D. 548 del 21/02/12		ESEGUITO	100%		
Realizzazione illuminazione mura perimetrali Castello S.Gregorio	Castello S.Gregorio	Botticchia/Nodessi	Proventi alienazione diritti	cap. 1680	20.000,00	cap.2230/68	€ -	€ -			ENTRATA							
Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione Via del Colle di Mezzo - Rivotorto	Rivotorto	Nodessi	Avanzo presunto		20.000,00	cap.1621/68	€ 20.000,00	€ -			IN CORSO							
Ampliamento illuminazione pubblica Assisi e Frazioni	Capoluogo e frazioni	Botticchia/Nodessi	Mutuo	cap. 2511	80.000,00	cap.1638/68	€ -	€ -				ENTRATA						
funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																		
C.C. 74 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA																		
Interramento reti elettriche e telefoniche nei P.I.R.	Capoluogo e frazioni	Cristiano/Nodessi	Contributo Regionale	cap.1920	171.000,00	cap.2170/74	€ 170.551,67	€ 63.547,81			D.G.C. 20 17/02/2011		TELECOM IN CORSO ENEL DEVE PARTIRE					
C.C. 77 ACQUEDOTTO																		
Contributo per realizzazione linea acquedotto o fognatura in zone con fenomeni di inquinamento delle falde acquifere	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Proventi concessioni edilizie	Cap. 2400	30.000,00	cap.1640/77	€ 30.000,00	€ -			ASSESSOR E PER GIUNTA	D.G.C. 167 01/09/2011	ESPLET.	D.G.C. 215 del 15/11/11 D.D. 3640 del 19/12/11				
Ampliamento rete idrica	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Mutuo	cap. 2489	100.000,00	cap.1660/77	€ -	€ -			ACQUISITO	ENTRATA						
Piano di caratterizzazione ambientale e analisi di rischio sanitario per contaminazione da sostanza organo-alogenate delle acque sotterranee di Assisi e Bastia Umbra	Capoluogo e frazioni	Rossi/Nodessi	Contributo Regionale	cap. 2017	80.000,00	cap.1634/77	€ 80.000,00	€ -			PROTOCOL . INTESA REGIONE	D.G.C. 167 01/09/2011	ESPLET.	D.D. 3640 19/12/2011	IN CORSO			
Piano di caratterizzazione ambientale e analisi di rischio sanitario per contaminazione da sostanza organo-alogenate delle acque sotterranee di Assisi e Bastia Umbra	Capoluogo e frazioni	Rossi/Nodessi	Contributo Regionale	cap. 2227	8.000,00	cap.1634/77	€ 8.000,00	€ -			PROTOCOL . INTESA REGIONE	D.G.C. 167 01/09/2011	ESPLET.	D.D. 3640 19/12/2011	IN CORSO			
funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE																		
C.C. 88 SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA																		
Realizzazione centro associativo per anziani	Assisi	Cristiano/Nodessi	Proventi alienazione diritti patrimoniali	cap. 1680	100.000,00	cap. 1641/88	€ -	€ -				ENTRATA						
							€ -	€ -				NON REAL.						

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamen to	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato 31/12/12	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazi one	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Sistemazione esterna ed opere impiantistiche CVA di Palazzo	Palazzo	Cristiano/Node ssi	Proventi monetizzazi one standards urbanistici	cap. 2405	20.000,00	cap. 1529/88	€ 20.000,00	€ 19.688,15			D.G.C. 168				ESEGUITO	100%	31/07/2011	
Contributo per finiture Spazio per attività sociali di Tordibetto	Tordibetto	Cristiano/Node ssi	Avanzo amministrazi one 2010		20.000,00	cap. 1621/88	€ 20.000,00	€ -			IMP. RAG.							
Contributo per opere di finitura C.V.A. di Palazzo	Palazzo	Cristiano/Node ssi	Avanzo amministrazi one 2010		10.000,00	cap. 1621/88	€ 10.000,00	€ -			IMP. RAG.		D.G.C. n.117 DEL 31/05/12					
Opere di sistemazione Palazzo S.Idebrando per attività sociali	Assisi	Nodessi	Avanzo amministrazi one 2010		20.000,00	cap. 1621/88	€ 20.000,00	€ 1.207,07			D.G.C. 23 19/01/12				ESEGUITO	100%	Cert.Reg. Es. 1/10/12	
C.C. 92 CIMITERI																		
Manutenzione cimiteri comunali	Capoluogo e frazioni	Siena/Nodessi	Vendita loculi retrocessi	cap. 1720	30.000,00	cap. 1660/92	€ 14.109,38	€ 7.323,54			IN CORSO							
Manutenzione cimitero di Palazzo	Palazzo	Siena/Nodessi	Vendita loculi	cap.1721	40.000,00	cap. 1677/92	€ 40.000,00	€ -			IN CORSO		D.D. 2012 VARIE					

* Lo studio di fattibilità normalmente viene eseguito prima della programmazione