

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO																		
C.C. 10 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI																		
Manutenzioni straordinarie del patrimonio ed adeguamento norme	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi beni in disuso	cap. 1711/1760	€ 20.000,00	cap. 1660/10	€ -											
Manutenzione edifici comunali e scuole	Capoluogo e frazioni	Rocco/Siena	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 50.000,00	cap. 1640/10	€ 50.000,00	€ 8.681,75		D.D. VARIE						100%		
Riqualificazione palazzina di viale Umberto I	Assisi	Nodessi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 70.000,00	cap. 1640/10	€ -											
Riqualificazione locali ex anagrafe per Stazione del Carabinieri	Petrignano	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 170.000,00	cap. 1640/10	€ 5.580,79	ENTRATA NON REALIZZATA										
Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici - cofinanziamento	Assisi	Nodessi Stefano	Contributo Statale L.77/06	cap. 1801	€ 54.000,00	cap. 1631/10	€ 54.000,00			D.D. 2139 del 29/08/13								
Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici - cofinanziamento	Assisi	Nodessi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 6.000,00	cap. 1640/10	€ 6.000,00											
Riqualificazione energetica impianti termici - Palazzi comunali	Assisi-S.M.Angeli	Rossi Stefano	Proventi condono edilizio	cap. 2410	€ 20.000,00	cap. 1630/10	€ 20.000,00				D.D. 1584 del 24/06/13	D.D. 1667 del 1/07/13		entro fine anno	90%	in fase di contabilità finale		
Manutenzione sale espositive comunali	Assisi	Rino Ciavaglia	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 10.000,00	cap. 1640/10	€ 10.000,00	€ 3.000,00		D.D. VARIE								
Maggiore spesa adeguamento della palazzina di Mojano a caserma per	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi condono edilizio	cap. 2410	€ 15.000,00	cap. 1526/10	€ 15.000,00			D.D. 2172 del 3/9/13				Lavori eseguiti	100%			
Maggiore spesa adeguamento della palazzina di Mojano a caserma per essere locata alla Guardia di	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 10.000,00	cap. 1640/10	€ 10.000,00				IMPEGNATO RAGIONERIA							
Manutenzione straordinaria Palazzo Giampè - sede Commissariato di Polizia	Assisi	Nodessi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 20.000,00	cap. 1640/10	€ 20.000,00				IMPEGNATO RAGIONERIA							
C.C. 12 UFFICIO TECNICO																		
Acquisto mezzi meccanici e attrezzature servizi comunali (cap.1800/12)	Assisi	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 30.000,00	cap. 1800/12	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA	In fase di impegno per effettuare la gara									
funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA																		
C.C. 39 SCUOLA MATERNA																		
Lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Via Liverani	Rivotorto	Cristiano Rocco	Contributo Statale	cap. 1789	€ 100.000,00	cap. 1660/39	€ 100.000,00				D.G.C. 205 del 31/10/13	IN CORSO GARA			90gg.	30%		
C.C. 41 SCUOLE ELEMENTARI																		
Risanamento conservativo sporto di gronda del tetto scuola elementare Giovanni XXIII	S.M.Angeli	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2015	€ 30.000,00	cap. 1620/41	€ 30.000,00				D.G.C. 169 del 11/09/13	D.D. 2528 10/10/82113	Rep.7472 del 27/11/13	30gg.	90%			

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
C.C. 45 ISTRUZIONE SUPERIORECUOLE ELEMENTARI																		
Manutenzione straordinaria locali sede Universitaria, C.S.T. ed Associazioni di volontariato	S.M.Angeli	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 50.000,00	cap. 1529/45	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA			In corso							
funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI																		
C.C. 52 MUSEI E PINACOTECHE																		
Manutenzione straordinaria Palazzo Vallemani	Assisi	Rino Ciavaglia	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 40.000,00	cap. 1529/52	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA										
Opere di riqualificazione Rocca Minore - contributo	Assisi	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 25.000,00	cap. 1678/52	€ 25.000,00		In corso impegno per esecuzione lavori	D.D. 3337 e 3338 del 24/12/13								
C.C. 55 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA																		
Ripristino e restauro affreschi Chiesa Nuova - contributo (cap.1640/55)	Assisi	Rino Ciavaglia	Proventi concessioni	cap. 2400	€ 10.000,00	cap. 1640/55	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA										
C.C. 56 TEATRO COMUNALE LYRICK																		
Manutenzione straordinaria del Teatro Lyrick	Assisi	Laloni Patrizia	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 15.000,00	cap. 1640/56	€ 15.000,00			D.D. 3224 del 11/12/13								
funzione 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO																		
C.C. 57 IMPIANTI SPORTIVI																		
Intervento di straordinaria manutenzione impianto natatorio (piscina) di S.Maria degli Angeli	S.M.Angeli	Cristiano/ Nodessi	Proventi monetizzazione standards urbanistici	cap.2405	€ 30.000,00	cap.1529/57		ENTRATA NON REALIZZATA										
Manutenzione impianti sportivi	Capoluogo e frazioni	Cristiano/ Nodessi	Proventi monetizzazione standards urbanistici	cap.2405	€ 30.000,00	cap.1529/57	€ 30.000,00			D.D. 1684 del 2/7/13	D.D. 1902 del 26/7/13							
Manutenzione e messa in sicurezza campo sportivo di Rivortorto - contributo	Rivortorto	Rino Ciavaglia	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 37.000,00	cap. 1640/57	€ 37.000,00			D.D. 3018 del 28/11/13								
Riqualificazione impianto sportivo G. Micaghelli	S.M.Angeli	Cristiano/ Nodessi	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 10.000,00	cap.1640/57	€ 10.000,00			D.D. 3298 del 17/12/13						90%		
funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI																		
C.C. 62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI																		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 90.000,00	cap. 1678/62	€ 90.000,00		D.D. VARIE						Lavori eseguiti	100%		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 100.000,00	cap. 1640/62	€ 100.000,00	€ 48.608,73	D.D. VARIE						Lavori eseguiti	100%		

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Asfaltatura strada comunale denominata "via traversa"	Petrignano	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 30.000,00	cap. 1640/62	€ 21.448,30		D.D. 2505 del 9/10/13						Lavori eseguiti	100%		
Allestimento rotatoria comunale Via Protomartiri francescani (donazione Fetzer Institute)	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 6.000,00	cap. 1640/62	€ 500,00	€ 363,00	Progetto Approvato	Lavori in economia	D.D. 1867 del 18/7/13				In corso di definizione			
Manutenzione straordinaria aree pubbliche interne ed esterne al Castello (cap.1678/62)	Castello S.Gregorio	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/62	€ 20.000,00			D.D. 3342 del 30/12/13								
Messa in sicurezza della strada comunale del Passaggio, chiusa al traffico per dissesti spondali nella scarpata di valle	San Vitale (Viole)	Brunella Gambelunghes	Contributo Regionale	cap. 2004	€ 150.000,00	cap. 1619/62	€ 150.000,00	€ 225,00		APPROVATO D.G.C. 128 del 11.07.2013	APPROVATO D.G.C. 128 del 11.07.2013	ESPLETATA 5/11/13	D.D. N. 2814 del 7/11/13	Rep.7473 del 10/12/13	Lavori in corso	40%		
Realizzazione marciapiede da Tordibetto al parco della mamma	Tordibetto	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 90.000,00	cap. 1678/62	€ 90.000,00	IMPEGNATO RAGIONERIA	Progetto in corso		D.G.C. N.7 del 17/1/14							
Manutenzione straordinaria aree pubbliche zona Est di Assisi (cap.1529/62)	Assisi	Siena Franco	Proventi monetizzazione standards	cap.2405	€ 40.000,00	cap. 1529/62	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA										
Manutenzione straordinaria viabilità, aree pubbliche di montagna (cap.1529/62)	località montane	Siena Franco	Proventi monetizzazione standards	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1529/62	€ 30.000,00			D.D.3345 del 30/12/13								
Realizzazione arredo urbano	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1678/62	€ 30.000,00	€ 1.961,82	Progetto in corso		In via di approvazione		D.G.C. 255 del 30/12/13					
Realizzazione arredo urbano	Assisi	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/62	€ 20.000,00	IMPEGNATO RAGIONERIA	Progetto in corso									
Realizzazione marciapiedi lato Cappuccini - Viale Giovanni XXIII	Assisi	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 60.000,00	cap. 1529/62	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA	Redatto progetto preliminare									
Sistemazione viabilità di accesso alla frazione di Sterpeto	Sterpeto	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1529/62	€ 25.000,00		Ipotizzato progetto minimale	D.D. 3346 del 30/12/13								
Riqualificazione centro - 2° stralcio	Tordandrea	Rocco Cristiano	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 100.000,00	cap. 1529/62	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA										
Dissesti idrogeologici zone di montagna	Zone di montagna	Brunella Gambelunghes	Contributo Regionale	cap. 2018	€ 240.000,00	cap. 1649/62	€ 202.500,00		D.D. 3287 del 16/12/13		IN CORSO							
Riqualificazione strada provinciale Assisi-Armenzano	Armenzano	Siena	Contributo Regionale	cap. 2010	€ 105.800,00	cap. 1686/62		IMPEGNATO										

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva			
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data			
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità	
							€ 105.798,56	RAGONERIA											
C.C. 64 SISTEMAZIONE PARCHEGGI COMUNALI E SEGNALETICA																			
Sicurezza stradale, gestione del traffico, segnaletica multimediale e arredo urbano	Assisi		Contributo Regionale	cap. 1989	€ 180.000,00	cap. 1660/64	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA											
Realizzazione Parcheggio a servizio del centro diurno disabili e museo della scuola (ex scuola elementare)	Castelnuovo	Cristiano/Lentischio	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 40.000,00	cap. 1640/64	€ 40.000,00				D.G.C. 182 del 01/10/13	ESPLETAMENTO GARA	Bondini srl	IN CORSO	150gg.	40%			
ESPROPRI soppressione passaggio a livello di Via Patrono d'Italia	S.M.Angeli	Rossi Stefano	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 150.000,00	cap. 1700/64	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA											
ESPROPRI Scala mobile di collegamento tra via fonti di mattatoio Moiano e Via S.Agnese, Connessione al parcheggio di Moiano	Assisi	Rossi Stefano	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1700/64	€ 30.000,00						D.D. 2967 del 25/11/13	D.D. 2963 del 25/11/13					
Realizzazione parcheggio in Via Los Angeles a servizio della Scuola primaria e secondaria -Via Toti	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/64	€ 20.000,00	IMPEGNATO RAGONERIA					DD n. 1649 del 28/06/2013 (impegno di spesa)		DD n. 2963 del 25/11/13 (liquidazione)		DD n. 2967 del 25/11/13 (decreto esproprio)		
C.C. 65 SEGNALETICA																			
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni codice della strada	cap. 380	€ 50.000,00	cap. 1660/65	€ 50.000,00	€ 23.595,00			D.D. 2043 del 8/08/2013	D.D. 2479 del 7/10/2013			Lavori eseguiti	80%			
C.C. 68 PUBBLICA ILLUMINAZIONE																			
Completamento e riqualificazione impianti di pubblica illuminazione	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 50.000,00	cap. 1678/68	€ 50.000,00				D.D. VARIE				Lavori in corso				
Completamento e riqualificazione impianti di pubblica illuminazione	Rivotorto	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 25.000,00	cap. 1678/68	€ 25.000,00		Progetto in corso		D.D. 3352 del 30/12/13	In via di approvazione							
Realizzazione pubblica illuminazione parte Nord di Via Canini	Torchiagina	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 20.000,00	cap. 1529/68	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA											
funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																			
C.C. 74 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA																			
Manutenzione straordinaria dei beni immobili destinati a case popolari		Botticchia Giovanni	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 30.000,00	cap. 1640/74	€ 10.999,76				D.D. 2428 del 27/09/13				Lavori eseguiti	100%			
C.C. 75 PROTEZIONE CIVILE																			
Intervento di messa in sicurezza del Lago di Mora	Assisi	Nodessi/Ermini	Contributo Regionale	cap. 2052	€ 25.011,00	cap. 1680/75	€ 25.010,04				D.G.M. 127 del 11/7/13				Lavori eseguiti e rendicontati	100%			
C.C. 77 ACQUEDOTTO																			
Ampliamento rete idrica completamento Via dei tre compagni	Canodacqua		Proventi monetizzazioni	cap. 2405	€ 50.000,00	cap. 152977									In corso				

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Completamento Via delle Compagnie - Capodacqua / Rivortorto	Capodacqua	Siena Franco	standards urbanistici	cap. 2100		cap. 1620/11	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA										
Manutenzione fontana	San Vitale (Viole)	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 4.000,00	cap. 1640/77	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA										
Ampliamento rete idrica	Capoluogo e frazioni	Rossi Stefano	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 20.000,00	cap. 152977	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA										
Impianto di depurazione a servizio della Stazione ecologica e del canile comprensoriale	S.M.Angeli	Rossi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 100.000,00	cap. 1640/77	€ 100.000,00		in fase di approvazione			in fase di approvazione		D.D. 349 del 6/2/2014				
Analisi del rischio sanitario in località Torchiagina	Torchiagina	Rossi Stefano	Contributo Regionale	cap. 2017	€ 41.410,00	cap. 1634/77	€ 41.410,00		PROTOCOLLO INTESA REGIONE	D.G.R. 591 del 10/6/13	D.G.C. 167	ESPLET. GARA	D.D. 3640	D.D. REGIONALE 1739 del 25/3/13	IN CORSO			
Realizzazione erogatori di acqua pubblica potabile gasata e		Rossi Stefano	Contributo A.T.I. n.2	cap. 2200	€ 12.500,00	cap. 1661/77	€ 12.500,00		D.G.C. 236 DEL 13/12/13									
C.C. 81 SERVIZIO NETTEZZA URBANA																		
Mini Isola ecologica		Rossi Stefano	Contributo Statale L.77/06	cap. 1801	€ 18.000,00	cap. 1660/81	€ 18.000,00		D.D. 132 del 17/1/14			in fase di approvazione		in fase di approvazione				
Mini Isola ecologica - cofinanziamento		Rossi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 2.000,00	cap. 1640/81	€ 2.000,00		D.G.C. 57 del 28/3/13			in fase di approvazione		in fase di approvazione				
C.C. 83 PARCHI, GIARDINI, ALBERATURE																		
Manutenzione straordinaria e riqualificazione verde pubblico	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 50.000,00	cap. 1678/83	€ 50.000,00								Lavori eseguiti	100%		
Riqualificazione aree verdi e nuova rotatoria svincolo zona Universitaria	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 10.000,00	cap. 1678/83	€ 10.000,00					In via di approvazione	D.G.C. 6 del 9/1/14					
Contributo riqualificazione verde pubblico zona Universitaria	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1678/83	€ 30.000,00	IMPEGNATO RAGIONERIA										
Sistemazione e riqualificazione percorso verde lungo il fiume Tescio	S.M.Angeli	Brunella Gambelunghie	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 100.000,00	cap. 1640/83	€ 3.079,45		APPROVATO	D.G.C. n. 245 del 20/12/13								
Sistemazione verde pubblico Parco del Samaritano	Petrignano	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 15.000,00	cap. 1529/83	€ 14.000,00											
Realizzazione verde pubblico a servizio palazzina sede pro loco, centro diurno e museo della Scuola	Castelnuovo	Cristiano/Lentischio	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 20.000,00	cap. 1529/83	€ 20.000,00					D.G.C. 182 del 01/10/13	ESPLETAMENTO GARA	Bondini sri	IN CORSO	150gg.	40%	
funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE																		
C.C. 88 SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA																		
Allestimento locali per attività sociali			Proventi sanzioni															

MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2013	Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
di tipo ricreativo e laboratoriale - acquisto arredi e dotazione	S.M.Angeli	Nodessi Stefano	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 15.000,00	cap. 1800/88	€ 15.000,00	IMPEGNATO RAGIONERIA										
Opere di completamento 1° piano ex scuola di Tordandrea	Tordandrea	Nodessi Stefano	Incameramento fideiussioni	cap. 2435	€ 30.000,00	cap. 1671/88	€ 30.000,00		D.G.C. 237 del 13/12/13									
C.C. 92 CIMITERI																		
Manutenzione cimiteri comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Vendita loculi retrocessi	cap. 1720	€ 30.000,00	cap. 1660/92	€ 16.685,12	€ 2.025,34	D.D. VARIE							IN CORSO		
Manutenzione cimiteri comunali	S.M.Angeli	Botticchia Giovanni	Vendita loculi	cap. 1723	€ 20.000,00	cap. 1602/92	€ 20.000,00	IMPEGNATO RAGIONERIA										
Manutenzione cimiteri comunali	Palazzo	Botticchia Giovanni	Vendita loculi	cap. 1721	€ 30.000,00	cap. 1677/92	€ 30.000,00	IMPEGNATO RAGIONERIA										
funzione 11: FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO																		
C.C. 94 AFFISSIONE E PUBBLICITA' - GESTIONE DIRETTA																		
Realizzazione e installazione plance pubblicitarie 6x3	Capoluogo e frazioni	Antonio Gentili	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1800/94	€ 30.000,00			D.D. 3251 del 12/12/13								
funzione 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI																		
C.C. 98 GAS METANO																		
Ampliamento rete metano	Capoluogo e frazioni	Rossi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 90.000,00	cap. 1640/98	€ 49.982,50	€ 32.482,50					DD n. 3114 del 05/12/2013 (impegno di spesa)		D.D. 3355 del 30/12/13	100%		
* Lo studio di fattibilità normalmente viene eseguito prima della programmazione																		