

1

Monitoraggio Lavori al 30 settembre 2015

2

FRAZIONE	LAVORI	RESPONSABILE PROGETTO	IMPORTO €.	AZIONI DA INTRAPRENDERE	TEMPISTICA
TORCHIAGINA	Realizzazione sede proloco e sistemazione piattaforma	CRISTIANO	210.000,00	Firmato contratto con impresa Mosconi. Acquisiti tutti i pareri sul nuovo progetto predisposto dalla Pro Loco. Delibera approvazione progetto in variante in corso di approvazione.	Inizio lavori entro il 20.10.2015
PETRIGNANO	Riqualificazione centro storico 2° stralcio	CRISTIANO	210.000,00	In fase di chiusura Conferenza di Servizi per acquisizione pareri e nulla osta necessari all'approvazione	Approvare progetto entro il 30.10.2015
	Marciapiede via Eugubina completamente	ERMINI	60.000,00	Gara espletata. In attesa stipula contratto.	Inizio lavori entro il 20.10.2015
	Adeguamento ex delegazione a caserma Carabinieri cofinanziato Regione Umbria fondi terremoto	CRISTIANO	300.000,00	Acquisiti tutti i pareri necessari per l'approvazione. Predisposta bozza di delibera di prossima approvazione da parte della Giunta Comunale	Gara d'appalto entro il 30.10.2015
	Realizzazione tettoia sui loculi del nuovo cimitero	BOTTICCHIA	30.000,00	Progetto approvato e gara espletata	Inizio lavori entro il 31.10.2015
	Recinzione plesso scolastico	SIENA	20.000,00	Lavoro eseguito	Lavoro eseguito
	Manutenzione straordinaria cimitero	BOTTICCHIA	60.000,00	In corso redazione progetto	Prevista approvazione progetto entro l'anno
PALAZZO	Cimitero / Chiesa	BOTTICCHIA	25.000,00	In corso redazione progetto	Approvazione progetto entro l'anno

TORDIBETTO	Realizzazione del nuovo CVA posto nella piazza ipogea "Don Otello Migliosi" a Tordibetto	CRISTIANO	15.000,00 (RR.PP. 2014 per esproprio)	Redatto progetto da mandare in Giunta per l'attivazione degli espropri	Approvazione progetto entro l'anno
RIVOTORTO	Pista ciclabile Rivortorto - SMA	NODESSI ROSSI	600.000,00	Inviare comunicazioni avvio procedimento espropriativo e tenutasi 1° Conferenza di Servizi	Richieste da parte dei privati soggetti ad esproprio di modifiche e integrazioni al progetto la cui approvazione slitterà di 60/90 giorni
CAPODACQUA	Realizzazione verde pubblico attrezzato area container	MICHELI	30.000,00 bilancio corrente	Progetto pronto ma fermo in attesa del finanziamento	
	Manutenzione cimitero	BOTTICCHIA	5.000,00	In corso redazione progetto	Prevista approvazione progetto entro l'anno
ZONA DI MONTAGNA	Ulteriori fondi per ultimare i lavori sul ponte S.M. Lignano	GAMBELUNGHE	21.000,00	Progetto approvato	Lavori conclusi entro l'anno
	Riqualificazione strade: della Conce, di Metola, Le Casacce, Petrata, Pieve S. Nicolò e dei Tre Fossi	SIENA	400.000,00	Progettazione in corso	Presentazione all'interno del piano di sviluppo rurale di prossima pubblicazione
	Muro di Rocca S Angelo	CRISTIANO	40.000,00 fondi terremoto	Redatto progetto	Approvazione progetto entro il 31.10.2015
TORDANDREA	Parcheggio dietro il Castello	MINISTRINI/CRISTIANO	100.000,00	In corso studi di fattibilità	
CASTELNUOVO	Strada Castelnuovo Tordandrea	SIENA CAPORALI	250.000,00	Fare progetti per PSR	Predisporre progetti in tempo utile per presentazione nel psr
VIOLE	Manutenzione area cimiteriale	BOTTICCHIA	10.000,00	In corso redazione progetto	Prevista approvazione progetto entro l'anno

ASSISI	Realizzazione Rotatoria di fronte all'Istituto Serafico	SIENA	96.500,00	Redatto progetto definitivo ed acquisito parere preliminare da parte della Provincia	Approvazione progetto entro il 31.10.2015
	Consolidamento parti pericolanti Rocca Maggiore e mura Urbiche danneggiate dal sisma del 1997	CRISTIANO/MONTA NARO	200.000,00	Redatto progetto. In corso acquisizione parere	Approvare e progetto prevista entro il 31.10.2015
	Torgiovanetto	GAMBELUNGHE	2.000.000,00	Aggiudicato – Approvato progetto definitivo – Firmare contratto e affidare i lavori entro ottobre	Consegna lavori entro il 31.10.2015
	Frana Ivancich	NODESSI	3.000.000,00	Firmato accordo con Provveditorato OO.PP. e consegnati i lavori	Espletamento alta sorveglianza da parte del Comune di Assisi sul Provveditorato
	Progetto definitivo Marciapiede via Giovanni XXIII	CRISTIANO	100.000,00	In corso redazione progetto	Approvazione progetto entro l'anno
	Completamento funzionale dei lavori minimi per addivenire alla riapertura della piscina comunale scoperta 2° stralcio	CRISTIANO	200.000,00	Progetto esecutivo 2° stralcio in corso	Approvazione progetto dopo il bilancio di previsione 2016
	Sistemazione cimitero di Assisi	BOTTICCHIA	50.000,00	In corso redazione progetto	Prevista approvazione progetto entro l'anno
	Consolidamento strutturale scuola Frate Francesco	CRISTIANO	350.000,00	Lavori ultimati	Lavori ultimati
	Arredo urbano centro storico	CRISTIANO	40.000,00	Redatto progetto in attesa di finanziamento	In attesa di finanziamento
Riqualificazione ultimo tratto marciapiedi di via Los Angeles	CAPORALI	41.000,00	Lavori in corso	Lavori ultimati entro l'anno	
Depuratore canile	ROSSI	61.000,00	Predisposta gara per affidamento della gestione	Nuova gestione entro aprile 2016	

SANTA MARIA DEGLI ANGELI	Progetto di riqualificazione area esterna al canile e stazione ecologica di Ponte Rosso	ROSSI		Da finanziare	In attesa di finanziamento
	Parcheggio laterale nuovo cimitero	BOTTICCHIA	52.000,00	In corso redazione progetto	Prevista approvazione progetto entro l'anno
	Progettazione esecutiva dei 3 parcheggi in sostituzione di quello di via Becchetti	MINISTRINI/CRISTIANO	193.000,00	Progetto eseguito e acquisiti tutti i pareri	Approvazione in Giunta entro il 15.10.2015
	Progetti di messa in sicurezza scuola Giovanni XXIII e scuola media via E Toti per	CRISTIANO	120.000,00 80.000,00	Progetto esecutivo in corso	In attesa conferma finanziamento da parte del Ministero
	Realizzazione edificio per Farmacia Comunale ed Asilo nido a S. Maria degli Angeli su area PUC	NODESSI	430.000,00 privati 70.000,00 Comune	Ripresi i lavori il 14.09.2015	Ultimazione e consegna lavori al grezzo entro febbraio 2016
	Sede Università Ex Icap – Adeguamento	CRISTIANO FORTINI	Non finanziato	Acquisito progetto e certificato prevenzione incendi	Da finanziare nel prossimo bilancio di previsione
	Ultimazione lavori museo della boxe	CRISTIANO	758.000,00	Lavori in corso	Lavori chiusi entro l'anno corrente
	Ampliamento del Centro Federale Boxe	CRISTIANO	120.000,00	Progetto ultimato	Approvazione progetto esecutivo entro il 31.10.2015
	Messa in sicurezza argini fiume Tescio con realizzazione secondo tratto percorso verde	GAMBELUNGHE	400.000,00	In corso redazione progetto	Approvare progetto definitivo entro Febbraio 2016
CAPOLUOGO E FRAZIONI	Manutenzione stradale	SIENA	300.000,00	In corso progettazione di bitumatura strade dissestate capoluogo e frazioni (di cui €. 30.000,00 strade montagna)	Approvazione dopo bilancio preventivo 2016
	Adeguamento alle norme di sicurezza edifici pubblici e scuole	CRISTIANO	120.000,00	Eseguita stima interventi	Progetto esecutivo dopo l'approvazione del bilancio 2016 in funzione dei fondi disponibili

	Manutenzione impianti termici comunali	ROSSI	75.000,00	Eseguito progetto per €. 25.000,00. In corso gara per individuazione soggetto gestore degli impianti termici	Affidamento lavori 1° stralcio entro il corrente anno
	Adeguamento impianti sportivi	CRISTIANO	100.000,00	Eseguita stima interventi	Progetto esecutivo dopo l'approvazione del bilancio 2016 in funzione dei fondi disponibili
	Manutenzione straordinaria aree verdi e giochi per bambini	SIENA	100.000,00	Eseguita stima interventi	Progetto esecutivo dopo l'approvazione del bilancio 2016 in funzione dei fondi disponibili