

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
<b>funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>																		
<b>C.C. 10 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>																		
Manutenzioni straordinarie del patrimonio ed adeguamento norme sicurezza	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi beni in disuso	cap. 1711/1760	€ 20.000,00	cap. 1660/10		ENTRATA NON REALIZZATA										
Manutenzione edifici comunali e scuole	Capoluogo e frazioni	Rocco/Siena	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 50.000,00	cap. 1640/10	€ 50.000,00	€ 49.586,00	IMP.987-1009	D.D. VARIE					ESEGUITO	100%		
Riqualificazione palazzina di viale Umberto I	Assisi	Nodessi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 70.000,00	cap. 1640/10	€ -		CONCESSA ALLA PARTE DE SOPRA									
Riqualificazione locali ex anagrafe per Stazione del Carabinieri	Petrignano	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 170.000,00	cap. 1640/10	€ 5.580,79	€ 5.503,87	IMP.1334-1335-1336		DD 2409 del 25/09/20				ESEGUITO	100%		
Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici - cofinanziamento	Assisi	Nodessi Stefano	Contributo Statale L.77/06	cap. 1801	€ 54.000,00	cap. 1631/10	€ 54.000,00	€ 43.303,60	IMP. 1045-1046-1047	D.D. 2139 del 29/08/13					ESEGUITO	100%		
Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici - cofinanziamento	Assisi	Nodessi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 6.000,00	cap. 1640/10	€ 6.000,00	€ 966,40	IMP.1049	DD 2139 del 29/08/2013					ESEGUITO	100%		
Riqualificazione energetica impianti termici - Palazzi comunali	Assisi-S.M.Angeli	Rossi Stefano	Proventi condono edilizio	cap. 2410	€ 20.000,00	cap. 1630/10	€ 20.000,00	€ 20.000,00	IMP. 842-927			D.D. 1584 del 24/06/13	D.D. 1667 del 1/07/13		ESEGUITO	100%		
Manutenzione sale espositive comunali	Assisi	Rino Ciavaglia	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 10.000,00	cap. 1640/10	€ 10.000,00	€ 10.000,00	IMP. 954-955	D.D. VARIE								
Maggiore spesa adeguamento della palazzina di Mojano a caserma per essere locata alla Guardia di Finanza	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi condono edilizio	cap. 2410	€ 15.000,00	cap. 1526/10	€ 15.000,00		IMP.1105-1106	D.D. 2172 del 3/9/13					Lavori eseguiti	100%		
Maggiore spesa adeguamento della palazzina di Mojano a caserma per essere locata alla Guardia di Finanza	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 10.000,00	cap. 1640/10	€ 10.000,00	€ 10.000,00	IMP.1792	D.D. 817 del 01/04/2014					ESEGUITO	100%		
Manutenzione straordinaria Palazzo Giampè - sede Commissariato di Polizia	Assisi	Nodessi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 20.000,00	cap. 1640/10	€ 20.000,00		IMPEGNATO RAGIONERIA	IMP.1793					IN CORSO			
<b>C.C. 12 UFFICIO TECNICO</b>																		
Acquisto mezzi meccanici e attrezzature servizi comunali (cap.1800/12)	Assisi	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 30.000,00	cap. 1800/12	€ -		ENTRATA NON REALIZZATA									
<b>funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>																		
<b>C.C. 39 SCUOLA MATERNA</b>																		
Lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Via Liverani	Rivotorto	Cristiano Rocco	Contributo Statale	cap. 1789	€ 100.000,00	cap. 1660/39	€ 100.000,00	€ 96.314,18	IMP.1315			D.G.C. 205 del 31/10/13	IN CORSO GARA		90gg.	100%		
<b>C.C. 41 SCUOLE ELEMENTARI</b>																		

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Risanamento conservativo sporto di gronda del tetto scuola elementare Giovanni XXIII	S.M.Angeli	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2015	€ 30.000,00	cap. 1620/41	€ 30.000,00	€ 29.850,98	IMP. 1053		D.G.C. 169 del 11/09/13		D.D. 2528 del 10/10/2013	Rep.7472 del 27/11/13	30gg. - ESEGUITO	100%		
<b>C.C. 45 ISTRUZIONE SUPERIORECUOLE ELEMENTARI</b>																		
Manutenzione straordinaria locali sede Universitaria, C.S.T. ed Associazioni di volontariato	S.M.Angeli	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 50.000,00	cap. 1529/45	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA			In corso							
<b>funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>																		
<b>C.C. 52 MUSEI E PINACOTECHE</b>																		
Manutenzione straordinaria Palazzo Vallemani	Assisi	Rino Ciavaglia	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 40.000,00	cap. 1529/52	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA										
Opere di riqualificazione Rocca Minore - contributo	Assisi	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 25.000,00	cap. 1678/52	€ 25.000,00	€ 6.656,84	IMP. 1697-1698-1707-1708-1709-1729	D.D. 3337 e 3338 del 24/12/13				ESEGUITO	100%			
<b>C.C. 55 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA</b>																		
Ripristino e restauro affreschi Chiesa Nuova - contributo (cap.1640/55)	Assisi	Rino Ciavaglia	Proventi concessioni	cap. 2400	€ 10.000,00	cap. 1640/55	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA										
<b>C.C. 56 TEATRO COMUNALE LYRICK</b>																		
Manutenzione straordinaria del Teatro Lyrick	Assisi	Laloni Patrizia	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 15.000,00	cap. 1640/56	€ 15.000,00	€ 8.146,00	IMP.1643	D.D. 3224 del 11/12/13								
<b>funzione 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>																		
<b>C.C. 57 IMPIANTI SPORTIVI</b>																		
Intervento di straordinaria manutenzione impianto natatorio (piscina) di S.Maria degli Angeli	S.M.Angeli	Cristiano/ Nodessi	Proventi monetizzazione standards urbanistici	cap.2405	€ 30.000,00	cap.1529/57	ENTRATA NON REALIZZATA		LAVORI ESEGUITI A SCOMPUTO AFFITTO									
Manutenzione impianti sportivi	Capoluogo e frazioni	Cristiano/ Nodessi	Proventi monetizzazione standards urbanistici	cap.2405	€ 30.000,00	cap.1529/57	€ 30.000,00	€ 30.000,00	IMP. 856-970	D.D. 1684 del 2/7/13	D.D. 1902 del 26/7/13				ESEGUITO	100%		
Manutenzione e messa in sicurezza campo sportivo di Rivortorto - contributo	Rivortorto	Rino Ciavaglia	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 37.000,00	cap. 1640/57	€ 37.000,00	€ 37.000,00	IMP. 1671	D.D. 3018 del 28/11/13								
Riqualificazione impianto sportivo G. Micaghelli	S.M.Angeli	Cristiano/ Nodessi	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 10.000,00	cap.1640/57	€ 10.000,00	€ 7.700,00	IMP.1663	D.D. 3298 del 17/12/13					ESEGUITO	100%		
<b>funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>																		
<b>C.C. 62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI</b>																		

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazioni	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 90.000,00	cap. 1678/62	€ 90.000,00	€ 84.896,40	IMP.1693 E ALTRI	D.D. VARIE					Lavori eseguiti	100%		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 100.000,00	cap. 1640/62	€ 100.000,00	€ 90.081,10	IMP. VARI	D.D. VARIE					Lavori eseguiti	100%		
Asfaltatura strada comunale denominata "via traversa"	Petrignano	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 30.000,00	cap. 1640/62	€ 21.448,30	€ 20.087,79	IMP. 1418-1419-1791	D.D. 2505 del 9/10/13					Lavori eseguiti	100%		
Allestimento rotatoria comunale Via Protomartiri francescani (donazione Fetzer Institute)	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 6.000,00	cap. 1640/62	€ 500,00	€ 500,00	IMP. 946- Progetto Approvato	Lavori in economia	D.D. 1867 del 18/7/13				ESEGUITO	100%		
Manutenzione straordinaria aree pubbliche interne ed esterne al Castello (cap.1678/62)	Castello S.Gregorio	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/62	€ 20.000,00	€ 800,00	IMP. 1710-1731	D.D. 3342 del 30/12/13					IN CORSO			
Messa in sicurezza della strada comunale del Passaggio, chiusa al traffico per dissesti spondali nella scarpata di valle	San Vitale (Viole)	Brunella Gambelunghe	Contributo Regionale	cap. 2004	€ 150.000,00	cap. 1619/62	€ 150.000,00	€ 123.269,43	IMP. 754-758-870	APPROVATO D.G.C. 128 del 11.07.2013	APPROVATO D.G.C. 128 del 11.07.2013	ESPLETATO A 5/11/13	D.D. N. 2814 del 7/11/13	Rep.7473 del 10/12/13	LAVORI CONCLUSI	100%		
Realizzazione marciapiede da Tordibetto al parco della mamma	Tordibetto	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 90.000,00	cap. 1678/62	€ 90.000,00		IMPEGNATO RAGIONERIA	IMP. 1704- Progetto in corso		D.G.C. N.7 del 17/1/14	D.D. 2490 del 22/10/14		IN CORSO			
Manutenzione straordinaria aree pubbliche zona Est di Assisi (cap.1529/62)	Assisi	Siena Franco	Proventi monetizzazione standards	cap.2405	€ 40.000,00	cap. 1529/62	€ -		ENTRATA NON REALIZZATA									
Manutenzione straordinaria viabilità, aree pubbliche di montagna (cap.1529/62)	località montane	Siena Franco	Proventi monetizzazione standards	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1529/62	€ 30.000,00	€ 18.487,30	IMP. 1719	D.D.3345 del 30/12/13					ESEGUITO	100%		
Realizzazione arredo urbano	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1678/62	€ 30.000,00	€ 14.777,65	IMP. 1689-1690 - Progetto in corso	In via di approvazione	D.G.C. 255 del 30/12/13				IN CORSO	50%		
Realizzazione arredo urbano	Assisi	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/62	€ 20.000,00	€ 14.339,47	IMP. 1732 - Progetto in corso	D.G.M. 120 del 12/06/2014					IN CORSO	50%		
Realizzazione marciapiedi lato Cappuccini - Viale Giovanni XXIII	Assisi	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 60.000,00	cap. 1529/62	€ -		ENTRATA NON REALIZZATA	Redatto progetto preliminare								
Sistemazione viabilità di accesso alla frazione di Sterpeto	Sterpeto	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1529/62	€ 25.000,00		IMP. 1720- Ipotizzato progetto minimale	D.D. 3346 del 30/12/13					IN CORSO	40%		
Riqualificazione centro - 2° stralcio	Tordandrea	Rocco Cristiano	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 100.000,00	cap. 1529/62	€ -		ENTRATA NON REALIZZATA									

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva			
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data			
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità	
Dissesti idrogeologici zone di montagna	Zone di montagna	Brunella Gambelunghes	Contributo Regionale	cap. 2018	€ 240.000,00	cap. 1649/62	€ 202.500,00	€ 136.522,69	IMP.1751	D.D. 3287 del 16/12/13	D.G.C. 70 del 2/4/14		D.D. 1700 del 11/7/14; D.D. 1805 del 25/7/14; D.D. 1699 del 11/7/14; D.D. 1804 del 25/7/14	Rep.4359 del 28/8/14; Rep. 7510 del 9/10/14; Rep. 7505 del 24/9/14; Rep 7507 del 9/10/14	IN CORSO	95%			
Riqualificazione strada provinciale Assisi-Armenzano	Armenzano	Nodessi	Contributo Regionale	cap. 2010	€ 105.800,00	cap. 1686/62	€ 105.798,56	€ 52.899,28	IMP. 1724	Fondi girati alla Provincia di Perugia									
<b>C.C. 64 SISTEMAZIONE PARCHEGGI COMUNALI E SEGNALETICA</b>																			
Sicurezza stradale, gestione del traffico, segnaletica multimediale e arredo urbano	Assisi		Contributo Regionale	cap. 1989	€ 180.000,00	cap. 1660/64	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA											
Realizzazione Parcheggio a servizio del centro diurno disabili e museo della scuola (ex scuola elementare)	Castelnuovo	Cristiano/Lentischio	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 40.000,00	cap. 1640/64	€ 40.000,00	€ 13.993,47	IMP. 1196	D.C.C. 20 del 4/3/13	D.G.C. 182 del 01/10/13	ESPLETAMENTO GARA	Bondini srl	Rep.7477 del 17/2/14	150gg. - ESEGUITO	100%			
ESPROPRI soppressione passaggio a livello di Via Patrono d'Italia	S.M.Angeli	Rossi Stefano	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 150.000,00	cap. 1700/64	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA											
ESPROPRI Scala mobile di collegamento tra via fonti di mattatoio Moiano e Via S.Agnese, Connessione al parcheggio di Moiano	Assisi	Rossi Stefano	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1700/64	€ 30.000,00	€ 23.353,10	IMP.961-962	DD 1649 del 28/06/2013	DD 2156 del 30/08/2013		D.D. 2967 del 25/11/13	D.D. 2963 del 25/11/13	ESEGUITO	100%	DD n. 2967 del 25/11/13 (decreto esproprio)		
Realizzazione parcheggio in Via Los Angeles a servizio della Scuola primaria e secondaria -Via Toti	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/64	€ 20.000,00	IMPEGNATO RAGIONERIA	IMP.1733		DGM 170 del 11/9/14		D.D. 2489 del 22/10/14		IN CORSO	80%			
<b>C.C. 65 SEGNALETICA</b>																			
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni codice della strada	cap. 380	€ 50.000,00	cap. 1660/65	€ 50.000,00	€ 33.937,99	IMP.982-1706	D.D. 2043 del 8/08/2013	D.D. 2479 del 7/10/2013				ESEGUITO	100%			
<b>C.C. 68 PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>																			
Completamento e riqualificazione impianti di pubblica illuminazione	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 50.000,00	cap. 1678/68	€ 50.000,00	€ 41.140,29	IMP. VARI	D.D. VARIE					ESEGUITO	100%			
Completamento e riqualificazione impianti di pubblica illuminazione	Rivotorto	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 25.000,00	cap. 1678/68	€ 25.000,00		IMP. 1728 - Progetto in corso	D.D. 3352 del 30/12/13		In via di approvazione			IN CORSO				
Realizzazione pubblica illuminazione parte Nord di Via Canini	Torchigiana	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 20.000,00	cap. 1529/68	€ -	ENTRATA NON REALIZZATA											
<b>funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>																			
<b>C.C. 74 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>																			
Manutenzione straordinaria dei beni			Proventi																

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
manutenzione straordinaria dei beni immobili destinati a case popolari		Botticchia Giovanni	concessioni edilizie	cap. 2400	€ 30.000,00	cap. 1640/74	€ 10.999,76		IMP.1262	D.D. 2428 del 27/09/13					Lavori eseguiti	100%		
<b>C.C. 75 PROTEZIONE CIVILE</b>																		
Intervento di messa in sicurezza del Lago di Mora	Assisi	Nodessi/Ermini	Contributo Regionale	cap. 2052	€ 25.011,00	cap. 1680/75	€ 25.010,04	€ 25.010,04	IMP.869	D.G.M. 127 del 11/7/13					Lavori eseguiti e rendicontati	100%		
<b>C.C. 77 ACQUEDOTTO</b>																		
Ampliamento rete idrica completamento Via dei tre compagni - Capodacqua / Rivortorto	Capodacqua	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 50.000,00	cap. 152977	€ -		ENTRATA NON REALIZZATA									
Manutenzione fontana	San Vitale (Viole)	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 4.000,00	cap. 1640/77	€ -		ENTRATA NON REALIZZATA									
Ampliamento rete idrica	Capoluogo e frazioni	Rossi Stefano	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 20.000,00	cap. 152977	€ -		ENTRATA NON REALIZZATA									
Impianto di depurazione a servizio della Stazione ecologica e del canile comprensoriale	S.M.Angeli	Rossi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 100.000,00	cap. 1640/77	€ 100.000,00	€ 55.197,03	IMP.1739	D.G.M. 229 del 6/12/13		in fase di approvazione	D.D. 349 del 6/2/2014		IN CORSO	75%		
Analisi del rischio sanitario in località Torchiagina	Torchiagina	Rossi Stefano	Contributo Regionale	cap. 2017	€ 41.410,00	cap. 1634/77	€ 41.410,00		IMP. 1589 - PROTOCOL. INTESA REGIONE 24/11/2011	D.G.R. 591 del 10/6/13	D.G.C. 167 del 1/9/2011	ESPLET. GARA	D.D. 3640 del 19/12/2011	D.D. REGIONALE 1739 del 25/3/13	IN CORSO			
Realizzazione erogatori di acqua pubblica potabile gasata e refrigerata (fontanelle)		Rossi Stefano	Contributo A.T.I. n.2	cap. 2200	€ 12.500,00	cap. 1661/77	€ 12.500,00		IMP. 1748	D.G.C. 236 DEL 13/12/13					ESEGUITO	100%		
<b>C.C. 81 SERVIZIO NETTEZZA URBANA</b>																		
Mini Isola ecologica		Rossi Stefano	Contributo Statale L.77/06	cap. 1801	€ 18.000,00	cap. 1660/81	€ 18.000,00	€ 18.000,00	IMP. 1681	D.D. 132 del 17/1/14					ESEGUITO	100%		
Mini Isola ecologica - cofinanziamento		Rossi Stefano	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 2.000,00	cap. 1640/81	€ 2.000,00	€ 2.000,00	IMP. 1786	D.G.C. 57 del 28/3/13					ESEGUITO	100%		
<b>C.C. 83 PARCHI, GIARDINI, ALBERATURE</b>																		
Manutenzione straordinaria e riqualificazione verde pubblico	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 50.000,00	cap. 1678/83	€ 50.000,00	€ 42.364,90	IMP. 957-958-959	D.D. VARIE					Lavori eseguiti	100%		
Riqualificazione aree verdi e nuova rotatoria svincolo zona Universitaria	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 10.000,00	cap. 1678/83	€ 10.000,00		IMP.1705			D.G.C. 6 del 9/1/14			ESEGUITO	100%		
Contributo riqualificazione verde pubblico zona Universitaria	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1678/83	€ 30.000,00	€ 28.780,06	IMP. 1735			D.G.M. 106 del 16/5/14			ESEGUITO	100%		
Sistemazione e riqualificazione percorso			Proventi concessioni	cap. 2400	€ 100.000,00	cap. 1640/83			IMP. 947 -	D.G.C. n. 245 del 20/12/13	IN CORSO -	D.D. 1701			5 MESI dal	75%		

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2013**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni										Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva	
										Atto e data					Tempo e %		Atto e data	
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
verde lungo il fiume Tescio	S.M. Angeli	Brunella Gambelunghe	edilizie	cap. 2400	€ 100.000,00	cap. 1090/03	€ 3.079,45		APPROVATO D.G.C. 256 DEL 7/12/12	DET. GAL n.13 del 17/12/13	del 4/7/13 - D.C.C. 115 del 5/6/14		D.D. 1701 del 11/7/14	REP. 7501 del 15/9/14	24/9/14	75%		
Sistemazione verde pubblico Parco del Samaritano	Petrignano	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 15.000,00	cap. 1529/83	€ 14.000,00		IMP. 1715-1716-1717	D.D. VARIE					IN CORSO	75%		
Realizzazione verde pubblico a servizio palazzina sede pro loco, centro diurno e museo della Scuola	Castelnuovo	Cristiano/Lentischio	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 20.000,00	cap. 1529/83	€ 20.000,00	€ 12.958,61	IMP. 1195		D.G.C. 182 del 01/10/13	ESPLETAMENTO GARA	Bondini srl	IN CORSO	150gg. - ESEGUITO	100%		
<b>funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>																		
<b>C.C. 88 SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>																		
Allestimento locali per attività sociali di tipo ricreativo e laboratoriale - acquisto arredi e dotazione strumentale	S.M. Angeli	Angela Gatto	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 15.000,00	cap. 1800/88	€ 15.000,00		IMPEGNATO RAGIONERIA	IMP. 1736								
Opere di completamento 1° piano ex scuola di Tordandrea	Tordandrea	Nodessi Stefano	Incameramento fideiussioni bancarie	cap. 2435	€ 30.000,00	cap. 1671/88	€ 30.000,00	€ 22.176,87	IMP. 1740	D.G.C. 237 del 13/12/13					30gg - ESEGUITO	100%		
<b>C.C. 92 CIMITERI</b>																		
Manutenzione cimiteri comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Vendita loculi retrocessi	cap. 1720	€ 30.000,00	cap. 1660/92	€ 16.685,12	€ 14.481,87	IMP. 801-1067-1080-1711	D.D. VARIE					ESEGUITO	100%		
Manutenzione cimiteri comunali	S.M. Angeli	Botticchia Giovanni	Vendita loculi	cap. 1723	€ 20.000,00	cap. 1602/92	€ 20.000,00		IMPEGNATO RAGIONERIA	IMP. 1714								
Manutenzione cimiteri comunali	Palazzo	Botticchia Giovanni	Vendita loculi	cap. 1721	€ 30.000,00	cap. 1677/92	€ 30.000,00		IMPEGNATO RAGIONERIA	IMP. 1713	D.G.M. 9 del 23/01/2014	DD 2987 del 12/12/2014			IN CORSO			
<b>funzione 11: FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>																		
<b>C.C. 94 AFFISSIONE E PUBBLICITA' - GESTIONE DIRETTA</b>																		
Realizzazione e installazione plance pubblicitarie 6x3	Capoluogo e frazioni	Antonio Gentili	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1800/94	€ 30.000,00		IMP. 1572	D.D. 3251 del 12/12/13								
<b>funzione 12: FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI</b>																		
<b>C.C. 98 GAS METANO</b>																		
Ampliamento rete metano	Capoluogo e frazioni	Franco Siena	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 90.000,00	cap. 1640/98	€ 49.982,50	€ 47.408,75	IMP. 1536-1787-1788		D.D. 3355 del 30/12/13		DD n. 3114 del 05/12/2013 (impegno di spesa)		ESEGUITO	100%		

\* Lo studio di fattibilità normalmente viene eseguito prima della programmazione

N.B.: Il liquidato potrebbe non corrispondere al pagato a causa delle limitazioni imposte dal Patto di stabilità