

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2014**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
<b>funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>																		
<b>C.C. 10 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>																		
Manutenzioni straordinarie del patrimonio ed adeguamento norme sicurezza	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi beni in disuso	cap. 1711/1760	€ 20.000,00	cap. 1660/10	€ 4.650,00		IMP. 1532-1533-1617	D.D. VARIE					IN CORSO	80%		
Manutenzione edifici comunali e scuole	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 20.000,00	cap. 1640/10	€ 19.969,46	€ 19.581,00	IMP. VARI	D.D.3107 del 29/12/14	D.D. 2062 del 3/9/14				ESEGUITO	100%		
Manutenzione edifici comunali e scuole	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/10	€ 19.994,81		IMP.790-1563	D.D. 3114 del 30/12/14	D.D 1445 del 17/6/14				IN CORSO	80%		
Manutenzione edificio sede pro-loco e centro diurno	Castelnuovo	Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/10	€ 18.422,49	€ 7.930,49	IMP.1206-1207		D.G.C. 182 del 01/10/2013		D.D. 2358 del 8/10/2014		Lavori eseguiti	100%		
Impianto di climatizzazione della Palazzina di Mojano a caserma per essere locata alla Guardia di Finanza	Assisi	Nodessi	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 12.000,00	cap. 1678/10												
Riqualificazione Borgo Aretino	Assisi	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 20.000,00	cap. 1529/10												
Riqualificazione locali ex anagrafe per stazione dei Carabinieri	Petrignano	Cristiano Rocco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 80.000,00	cap. 1640/10	€ 68.384,00		IMPEGNATO RAGIONERIA									
Riqualificazione locali ex anagrafe per stazione dei Carabinieri	Petrignano	Cristiano Rocco	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 100.000,00	cap. 1529/10									NON FINANZIATA			
Esproprio Piazza per uso pubblico	Rocca Sant'Angelo	Fortini Patrizia	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 10.000,00	cap. 1710/10	€ 10.000,00		IMP. 1545	D.D. 3076 del 22/12/14		RAGGIUNTO ACCORDO - PROSSIMO ATTO DI VENDITA			IN CORSO	80%		
Riqualificazione area pubblica e spazio aggregativo	Rocca Sant'Angelo	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/10	€ 19.980,00		IMP. 1546-1561-1562				D.D. 3112 del 30/12/14		IN CORSO	80%		
Riqualificazione area pubblica lottizzazione Marchetti	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 35.000,00	cap. 1678/10												
Manutenzione straordinaria Palazzo Giampè - sede Commissario di Polizia	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1678/10	€ 30.000,00		IMP. 1110	D.G.C. 75 del 02/04/2014	D.G.C. 184 del 02/10/2014	D.G.C. 184 del 02/10/2014	D.D. 3023 del 16/12/2014	in corso	150 gg	65%		
Manutenzione straordinaria Palazzo Giampè - sede Commissario di Polizia	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	€ 100.000,00	cap. 1641/10	€ 100.000,00		IMP. 1111	D.G.C. 75 del 02/04/2014	D.G.C. 184 del 02/10/2014	D.G.C. 184 del 02/10/2014	D.D. 3023 del 16/12/2014	in corso	150 gg	65%		
Riqualificazione dell'edizia esistente della nuova edificazione	Assisi	Nodessi	Contributo Statale L.77/06	cap. 1801	€ 54.000,00	cap. 1631/10	€ 54.000,00		IMP. 1299	D.D. VARIE		D.G.C. 216 del 20/11/2014	AFFIDATO INCARICO	PROGETTAZIONE IN CORSO				

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2014**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
Riqualificazione dell'edizia esistente della nuova edificazione - cofinanziamento	Assisi	Nodessi	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 6.000,00	cap. 1640/10	€ 6.000,00		IMP. 1232			AFFIDATO INCARICO	PROGETTAZIONE IN CORSO					
Manutenzione beni immobili comunali		Cristiano Rocco	Proventi alienazione aree e concessione	cap. 1680	€ 15.000,00	cap. 2230/10	€ 15.000,00		IMP.1578-1579-1580-1581	D.D. 3128 del 31/12/2014	D.D. 3129 del 31/12/2014	D.D. 3127 del 31/12/2014	D.D. 3130 del 31/12/2014		ESEGUITO	100%		
Manutenzione beni immobili comunali		Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1678/10	€ 21.159,74	€ 3.608,95	IMP.1501-1505-1506	D.D. 2920 del 09/12/2014	D.D.2822 del 02/12/2014				IN CORSO	90%		
<b>funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>																		
<b>C.C. 41 SCUOLE ELEMENTARI</b>																		
Realizzazione sistema di allarme antintrusione Scuole del territorio	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/41	€ 20.000,00	€ 19.680,00	IMP. 1557	D.D. 3094 del 24/12/2014					ESEGUITO	100%		
<b>C.C. 43 SCUOLA MEDIA</b>																		
Riduzione, miglioramento e adeguamento sismico Scuole Sicure Secondaria 1° grado Frate Francesco art.48 D.L.66/14	Assisi	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 2015	€ 350.000,00	cap. 1620/43	€ 350.000,00		IMP. 1271-1352	D.G.C. 225 del 04/12/2014	D.G.C. 225 del 04/12/2014	Aggiudic.ne provvisoria del 22/12/2014			75gg	60%		
<b>funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>																		
<b>C.C. 55 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA</b>																		
Adeguamento del Teatro P. Metastasio	Assisi	Cristiano Rocco	Contributo Regionale	cap. 1998	€ 2.500.000,00	cap. 1502/55			ENTRATA NON REALIZZATA						NON FINANZIATA			
<b>funzione 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>																		
<b>C.C. 57 IMPIANTI SPORTIVI</b>																		
Manutenzione campo sportivo	Palazzo	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap.2402	€ 15.000,00	cap.1678/57	€ 15.000,00	€ 14.999,00	IMP. 1289	D.D. 2462 del 21/10/2014					ESEGUITO	100%		
Completamento finiture campo sportivo	San Vitale (Viole)	Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap.2402	€ 20.000,00	cap.1678/57	€ 20.000,00		IMP. 1290-1534-1535			D.D. 3008 DEL 15/12/2014	D.D. 2384 DEL 10/10/2014		ESEGUITO	100%		
Riqualificazione piscina comunale di Assisi	Assisi	Cristiano Rocco	Proventi vendita beni immobili	cap. 1710	€ 220.000,00	cap. 1641/57	€ 220.000,00		IMP. 1386			D.G.C. 234 del 11/12/2014			IN CORSO	55%		
Manutenzione campi sportivi		Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap.1678/57	€ 29.935,57	€ 18.007,57	IMP. 1151-1152-1272-1273-1652	D.D. 2373 del 9/10/14	D.D. 2597 del 6/11/14				ESEGUITO	100%		
<b>funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</b>																		
<b>C.C. 62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI</b>																		
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze comunali	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi concessioni edilizie	cap. 2400	€ 25.000,00	cap. 1640/62	€ 24.999,70	€ 6.884,58	IMP.965-1159-1512-1559	D.D. VARIE					ESEGUITO	100%		

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2014**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva			
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Atto e data					Tempo e %		Atto e data			
									Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità	
Manutenzione straordinaria marciapiedi, strade e piazze	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 25.000,00	cap. 1678/62	€ 24.983,08	€ 24.258,12	640-1513-1574	D.D. VARIE						ESEGUITO	100%		
Riqualificazione marciapiedi Via Los Angeles	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 60.000,00	cap. 1529/62	€ 46.461,17		IMP. 1609	D.C.C. 26 del 26/2/15						IN CORSO			
Riqualificazione marciapiedi Via Giovanni XXIII (zona est)	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 90.000,00	cap. 1529/62	ENTRATA NON REALIZZATA												
Acquisto elementi dissuasori per piccioni	Assisi - Piazza del Comune	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 10.000,00	cap. 1800/62	ENTRATA NON REALIZZATA												
Riqualificazione viabilità di Via Osteriola	Rivotorto	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 20.000,00	cap. 1678/62	ENTRATA NON REALIZZATA												
Opere di arredo urbano piazza e viabilità	Assisi	Siena Franco	Proventi sanzioni codice della strada	cap. 380	€ 20.000,00	cap. 1660/62	ENTRATA NON REALIZZATA												
Manutenzione strada di Via Tre Fossi	Montagna	Gambelun ghe	Proventi monetizzazione standards urbanistici	cap. 2405	€ 40.000,00	cap. 1529/62	ENTRATA NON REALIZZATA												
Consolidamento frana Cava di Torgiovannetto	Assisi	Gambelun ghe	Fondi comunitari FSC	cap. 2224	€ 2.000.000,00	cap. 1686/62	€ 2.000.000.000,00		IMP. 806-1109	D.D. 1490 del 19/6/14	D.G.M. 179 del 2/10/14	D.D. 42 del 4/2/15	GARA IN CORSO						
Eventi alluvionali Novembre 2012. Decreto Commissario Delegato n° 5/2013. Interventi per la messa in sicurezza di: Strada Comunale di Rocca Sant'Angelo, Strada Comunale di Mezzo in fraz. Rivotorto, Strada Comunale di Pieve S. Nicolò, Strada Comunale di S. Maria di Lignano I° stralcio		Gambelun ghe	Contributo Regionale	cap. 2018	€ 10.000,00	cap. 1649/62	€ 10.000,00		IMP. 1148	D.D. 2317 del 2/10/14	D.G.C. 70 del 2/4/14		D.D. 1700 del 11/7/14; D.D. 1805 del 25/7/14; D.D. 1699 del 11/7/14; D.D. 1804 del 25/7/14	Rep.4359 del 28/8/14; Rep. 7510 del 9/10/14; Rep. 7505 del 24/9/14; Rep 7507 del 9/10/14	IN CORSO	95%			
<b>C.C. 64 SISTEMAZIONE PARCHEGGI COMUNALI E SEGNALETICA</b>																			
Sicurezza stradale, gestione del traffico, segnaletica multimediale e arredo urbano	Assisi	Antonio Gentili	Contributo Regionale	cap. 1989	€ 180.000,00	cap. 1660/64	€ 180.000,00		IMP. 1639	D.G.M. 93 del 20/4/12									
Realizzazione parcheggio in Via Los Angeles a servizio della Scuola primaria e secondaria -Via Toti	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 40.000,00	cap. 1678/64	€ 40.000,00		IMP. 1031	D.G.M. 170 del 11/09/14						IN CORSO	80%		
Riqualificazione parcheggio antistante campo sportivo G. Migaghelli	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 22.000,00	cap. 1678/64	€ 21.998,80	€ 20.971,80	IMP. 1514-1515-1560	D.D. 2573 del 31/11/14						ESEGUITO	100%		
<b>C.C. 65 SEGNALETICA</b>																			
Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale e verticale	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi sanzioni codice della strada	cap. 380	€ 60.000,00	cap. 1660/65	€ 58.926,00		IMP.1542	D.D. 3089 del 23/12/14						IN CORSO	60%		

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2014**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
<b>C.C. 68 PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>																		
Riqualificazione impianto di illuminazione Via Canini	Torchiagina	Siena Franco	Proventi monetizzazione standards urbanistici	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1529/68	ENTRATA NON REALIZZATA											
Riqualificazione impianto di illuminazione area verde CVA - contributo	Palazzo	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 11.000,00	cap. 1678/68	€ 11.000,00		IMP. 1547	D.D. 2834 DEL 3/12/14					ESEGUITO	100%		
Manutenzione viabilità e pubblica illuminazione	Zone di Montagna	Siena Franco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 30.000,00	cap. 1678/68	€ 29.999,40	€ 6.466,00	IMP. 1508-1510-1548-1549	D.D. 2684 del 18/11/14	D.D. 3020 DEL 16/12/14				ESEGUITO	100%		
<b>funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>																		
<b>C.C. 74 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b>																		
Manutenzione case popolari	Assisi	Botticchia Giovanni	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 25.000,00	cap. 1678/74	€ 24.739,77	€ 19.921,29	IMP. 720-862	D.D. 463 del 20/02/14	D.D. 1565 del 26/6/14				ESEGUITO	100%		
<b>C.C. 77 ACQUEDOTTO</b>																		
Ampliamento rete idrica	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards urbanistici	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1529/77	€ 30.000,00	€ 7.107,71	IMP. 719-1606-1607	D.D. 1913 del 8/8/14	D.D. 1137 del 14/5/14				ESEGUITO	100%		
Impianto di depurazione a servizio della Stazione ecologica e del canile comprensoriale	S.M.Angeli	Rossi Stefano	Comuni del Comprensorio (Bastia U.-Bettona_Cannara-Valfabbrica)	cap. 2226	€ 51.700,00	cap. 1660/77	€ 6.928,60	IMPEGNATO RAGIONERIA	IMP.1584						IN CORSO	70%		
Realizzazione erogatori di acqua pubblica potabile gasata e refrigerata (fontanelle)	Palazzo	Rossi Stefano	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 14.500,00	cap. 1529/77	€ -											
Realizzazione erogatori di acqua pubblica potabile gasata e refrigerata (fontanelle)	S.M.Angeli	Rossi Stefano	Contributo A.T.I. n.2	cap. 2200	€ 1.500,00	cap. 1661/77	€ 1.500,00		IMP. 135	D.G.M. 236 del 13/12/13					ESEGUITO	100%		
Contaminazione da sostanze organoalogenate delle acque sotterranee nei Comuni di Assisi e Bastia Umbra. Piano di caratterizzazione ambientale e analisi rischio sanitario sito specifica di n. 5 siti dislocati sui territori comunali di Assisi e Bastia Umbra. Conferenza di Servizi del 15.04.2014	Assisi	Rossi Stefano	Contributo Regionale	cap. 2017	€ 9.330,00	cap. 1634/77	€ 9.330,00		IMP. 1659	D.G.M. 117 del 5/6/14					ESEGUITO	100%		
Realizzazione rete idrica in Via Tre Compagni a Rivortorto e Via Romana a Via Della Confraternita a Capodacqua		Siena /Botticchia	Contributo A.T.I. n.2	cap. 2223	€ 62.250,00	cap. 1660/77	€ 62.250,00	€ 40.000,00	IMP. 1103-1618	D.G.M. 160 del 28/8/14					ESEGUITO	100%		
<b>C.C. 81 SERVIZIO NETTEZZA URBANA</b>																		
Riqualificazione area esterna isola ecologica e canile comprensoriale		Rossi Stefano	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 40.000,00	cap. 1678/81	€ 9.000,00	€ 5.856,00	IMP. 780-818	D.D. 1577 del 27/6/14	D.D. 1314 del 5/6/14				IN CORSO	65%		

**MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE ANNO 2014**

Investimenti e Opere Pubbliche programmate divise per funzioni									Fase progettuale					Fase esecutiva		Fase conclusiva		
									Atto e data					Tempo e %		Atto e data		
Descrizione	Luogo	Responsabile	Mezzo di finanziamento	Capitolo Entrata	Stanziamiento	Capitolo Uscita	Impegnato	Liquidato al 31/12/2014	Progetto* preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Atti Gara d'Appalto	Aggiudicazione	Stipula contratto	Tempi di esecuzione previsti	% di attuazione	Collaudo definitivo	Agibilità
<b>C.C. 83 PARCHI, GIARDINI, ALBERATURE</b>																		
Manutenzione straordinaria e riqualificazione verde pubblico	Capoluogo e frazioni	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 30.000,00	cap. 1529/83	€ 29.987,60	€ 29.133,60	IMP. 903-904-1577	D.D. 1781 del 23/7/14	D.D. VARIE				ESEGUITO	100%		
Riqualificazione verde pubblico	S.M.Angeli	Siena Franco	Proventi monetizzazioni standards	cap. 2405	€ 40.000,00	cap. 1529/83	ENTRATA NON REALIZZATA											
Riqualificazione dell'area percorso verde di Assisi. Approvazione progetto esecutivo	Assisi	Gambelunghe	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 105.000,00	cap. 1678/83	€ 105.000,00		IMP. 1106	D.G.M. 115 del 5/6/14			D.D. 1701 del 11/7/14	REP. 7501 del 15/9/14	5 MESI dal 24/9/14	75%		
<b>funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>																		
<b>C.C. 88 SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>																		
Completamento edificio CVA - ex Scuola	San Vitale (Viola)	Cristiano Rocco	Proventi sanzioni ambientali	cap. 2402	€ 40.000,00	cap. 1678/88	€ 40.000,00	€ 6.859,60	IMP. 983			D.G.C. 161 del 28/08/2014	D.G.C. 161 del 28/08/2014	Affidati alla stessa ditta lavori primo stralcio	90 gg	90%		
<b>C.C. 92 CIMITERI</b>																		
Manutenzione cimiteri comunali	Capoluogo e frazioni	Botticchia Giovanni	Vendita loculi retrocessi	cap. 1720	€ 30.000,00	cap. 1660/92	€ 29.272,38	€ 9.486,11	IMP. 748-956-1276-1509-1538	D.D. VARIE					IN CORSO			
Realizzazione Pensiline Cimitero Petignano	Petignano	Botticchia Giovanni	Vendita loculi	cap. 1726	€ 30.000,00	cap. 1646/92	ENTRATA NON REALIZZATA											
Manutenzione straordinaria cimitero di Palazzo	Palazzo	Botticchia Giovanni	Vendita loculi	cap. 1721	€ 10.000,00	cap. 1677/92	€ 6.878,26	IMPEGNATO RAGIONERIA	IMP. 1633						IN CORSO			
Manutenzione straordinaria cimitero di Capodacqua	Capodacqua	Botticchia Giovanni	Vendita loculi	cap. 1722	€ 2.000,00	cap. 1603/92	€ 2.000,00	IMPEGNATO RAGIONERIA	IMP. 1634						IN CORSO			

\* Lo studio di fattibilità normalmente viene eseguito prima della programmazione

N.B.: Il liquidato potrebbe non corrispondere al pagato a causa delle limitazioni imposte dal Patto di stabilità