

COMUNE DI ASSISI

SISMA APPENNINO CENTRALE DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016

VERBALE DI LAVORI DI ESTREMA URGENZA (Art. 163 del D.Lgs n.50/2016)

PREMESSO

- che in data 26.10.2016 e successivamente in data 30.10.2016 si sono verificate due forti scosse sismiche che hanno interessato molti comuni umbri tra cui il territorio del Comune di Assisi;
- che CON Ordinanza n. 351 del 27-10-2016 il Sindaco ha costituito il Centro Operativo Comunale per il coordinamento dell'emergenza sismica sul territorio di Assisi;
- che sono in corso i sopralluogo dei tecnici comunali per verificare l'agibilità degli immobili danneggiati dal sisma.

VISTE le disposizioni di cui all DL n. 189/2016 e successivo DL n.205/2016

VISTE le disposizioni di cui alla Legge 225/92 e D.lgs 112/98

VISTO il D.Lgs 50/2016 con particolare riferimento all'art. 163

PER QUANTO SOPRA

Il giorno 29/11/2016 alle ore 15:00 il sottoscritto
ING-NOBESSI PROIETTI STEFANO ha effettuato un sopralluogo presso

L'IMMOBILE SITO A ROCCA S. ANGELO CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO n. 6
PARC. 26 IN QUANTO SEGNALATO DAI CITTADINI RESIDENTI COME PERICOLANTE
DI PROPRIETA' DEI SIG. FASOTTI ANNATARA e MASSIMILIANO
costatando quanto segue:

L'IMMOBILE SI PRESENTA GIA PUNTELLATO CON GIUNTO TUBO E TAVOLATE
ORMAI DIVENUTO INSUFFICACE PER EFFETTO DEL TEMPO. SI TRATTA
DI UNA UMI DI FASCIA N DEL TERREPIENO 1997 MAI ANDATA A
FINANZIAMENTO E ABBANDONATA ALLE INTemperie. IL SISMA DEL 30/10/
2016 HA FORTEMENTE AGGRAVATO LO STATO FESSURATIVO DELL'IMMOBILE
CHE PRESENTAVA GIA ALL'EPOCA GRAVI LESIONI PASSANTI SULLA MURATURA, CON
IL RISCHIO DI CROLLI SUI SOTTOSTANTI ABITAZIONI.
LE FASCIATURE, CATENE E PUNIONI PRESENTI NON SVOLGONO PIU' ALCUNA
AZIONI DI CONTENIMENTO E C'E' IL RISCHIO DI COLLASSO STRUTTURALE

ravvisando la necessità indifferibile ed urgente di procedere, nel minor tempo possibile a RIMUOVERE LE PARTI DI MURATURA PERICOLANTI E CONSOLIDARE LA PUNTELLATURA IN GIUNTO TUBO PER RIDARE IN SICUREZZA L'IMMOBILE.
al fine di rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con estrema urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n.50/2016 per l'esecuzione di quanto di seguito specificato:

RIMOZIONE VEGETAZIONI, DISGAGGIO PIETRE E TRAVATURE PERICOLANTI, RIMOZIONE USCHI PONTALI, RICOSTRUZIONE PUNTELLATURA IN GIUNTO TUBO

Atteso che non è possibile intervenire in economia con personale operaio in quanto l'esecuzione delle opere di cui sopra richiede materiali e competenze non presenti in organico.

Ritenuto di dovere affidare detti lavori a ditte esterne dotate di idonee attrezzature e competenze professionali in merito.

Che a tal fine si è provveduto a interpellare la Ditta:

IMPRESA EDILE B&B SNC DI BRUNO A. E BECHIETTI G. CHE SI È RESA DISPONIBILE AD ESSERE I LAVORI PER UN IMPORTO DI € 7.770,00 + IVA

Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si ha formulato un preventivo di massima dei lavori (vedi computo metrico allegato) sul quale il RUP ha imposto un ribasso del 20% come previsto dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs 50/2016;

Che le lavorazioni e i prezzi così ribassati sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto riferiti all'elenco prezzi vigente nella Regione Umbria e tengono in debito conto delle difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione.

Che l'impresa presente sul posto si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente verbale di estrema urgenza.

Tutto ciò premesso e considerato

SI DISPONE IN DATA ODIERNA

l'affidamento dei lavori sopra descritti a cura della Ditta:

IMPRESA EDILE B & B DI BRUNORI A. e BECCHETTI G. di ASSISI

che si impegna ad eseguire gli stessi con un ribasso del 20% applicato sui prezzi dell'Elenco Regionale in un tempo massimo di giorni 30 naturale e consecutivi.

Il legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla hanno da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori forniranno tutta la documentazione tecnica, nonché le necessarie certificazioni al R.U.P.

Copia del presente verbale, unitamente al preventivo di spesa, verrà mandato al Centro di Protezione Civile Regionale per la copertura della spesa


Il presente verbale composto di 3 pagine viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.

Assisi li 29/11/2010

Il Tecnico incaricato

**IL DIRIGENTE
SETTORE INFRASTRUTTURE**
Ing. Stefano Nodessi Proietti

L'Impresa


IMPRESA EDILE B. & B. SNC
di Brunori A. e Becchetti G.
Via S. Tugurio - 06081 Rivotorto di ASSISI (PG)
Tel. e Fax 075 8065469 - P.Iva 0160000054

ALLEGATI: COMPUTO METRICO
DOC FOTOGRAFICO